

आज मिति २०७३ अषाढ ८ गते बुधबारका दिन मेचीनगर नगरपालिका कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत तथा नगरप्रमुख श्री पशुपति खतिवडाज्यूको अध्यक्षतामा नगरपालिकाको बोर्ड बैठक निम्न उपस्थितिमा बस्यो ।

उपस्थिति

कार्यकारी अधिकृत तथा नगरप्रमुख
आमन्त्रित

श्री पशुपति खतिवडा

लेखा अधिकृत

श्री राजन कुमार भेटवाल

इन्जीनियर

श्री कमल प्रसाद कोईराला

ना.सु.

श्री लक्ष्मी राई

निर्णय नं. १ नेपाल सरकार, मेचीनगर नगरपालिका र विश्व बैङ्क समेतको लगानीमा मे.न.पा. १०, काँकरभिट्टा स्थित निर्माण हुँदै गरेको Gate Beautification Project Code UGDP/MECHI/WINCB-6.-01 को निर्माण व्यवसायीबाट करिब ६ महिनाको तराई बन्द र इन्धन अभावको प्रत्यक्ष असरले गर्दा निर्माण सामग्री लगायतको अति आवश्यक वस्तुहरु समयमै आयात गर्न नसक्दा योजना समयमै पुरा गर्न नसकेको आशयको निवेदन मिति २०७३/०२/०५ र मिति २०७३/०३/०५ मा दिएकोले त्यस उपर छलफल हुदाँ पछिल्लो समय देशको स्थितिको प्रभाव र Variation-2 जस्ता कारणहरुले निर्माण कार्य समय मै सम्पन्न गर्न असहज देखिएको स्वाभाविक देखिदा निर्माण व्यवसायीले माग गरे अनुरूप थप आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी र Mile stone का सम्बन्धमा थप गरिएको कुल समयावधिलाई Contract Document को Clause अनुसार 1st Mile stone पाँच महिनाको २०% प्रगतीका लागि आठौँ महिनामा र दोश्रो Mile stone को ५५% प्रगतिका लागि १६औँ महिनामा र अन्तिम Mile stone को १००% प्रगतिका लागि २४ महिना १५ दिन तोकी यस अघि PCO मा म्याद थपका लागि No Objection को सिफारीस भएको मिति अर्थात २०७३/०३/१० गते देखि दुई महिना अर्थात मिति २०७३/०५/०८ गतेसम्मको निर्माण समय थप गर्न र Mile stone shift समेत गर्ने निर्णय गरियो र सो निर्णयको No objection का लागि PCO मा पठाउने निर्णय गरियो ।

श्री पशुपति खतिवडा