




मेचीनगर नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय



(यो.प्रा.शा. ४/०७४/०७५)

प.सं. ०७४/०७५
च.नं.

मिति :- २०७५/०२/०६

बिषय :- मासिक प्रगति प्रतिवेदन पठाईएको बारे ।

श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
नगरपालिका व्यवस्था शाखा
सिंहदरवार, काठमाण्डौ

उपरोक्त सम्बन्धमा यस मेचीनगर नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि यस नगरपालिकाको स्वीकृत कार्यक्रमहरु सम्झौता भई कार्य शुरु हुने क्रममा रहेको हुँदा सोही अनुसार स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार मासिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसूची १७, १७.१, र १७.२, भरी बैसाख महिनाको प्रगति पाना थान ६७ (सरसठ्ठी) यसैसाथ संलग्न राखी पठाईएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

बोधार्थ :

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सिंहदरवार, काठमाण्डौ
श्री राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरवार, काठमाण्डौ
श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
नगरपालिका योजना शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ
श्री संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखा सिंहदरवार, काठमाण्डौ
श्री सामुदायिक शाखा, मे.न.पा.कार्यालय

13/2/6

पुरुषोत्तम सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

फोन :- ०२३-५६२०७७, ५६२२१२, ५६२२३३, ५६२४३७, दमकल :- ५६२५०४, फ्याक्स :- ५६२४३७,

Web Site : www.mechinagarmun.gov.np, email : mechinagarmun@gmail.com

अनुसूची १७.२

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

संग सम्बन्धित
एकिकृत सूचना मूलक प्रगति प्रतिवेदन
मेचीनगर नगरपालिका
मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७४/०७५

रकम रु. हजारमा बैसाख महिना

१. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार

विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको मासिक अवधिको	प्रगति(निर्माणधिन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक					
ट्रयाक खोल्ने/कच्ची	कि.मी.				
ग्राभेल/स्तरवृद्धि तथा ग्राभेल	कि.मी.	५१००/६६७७१	सम्पन्न निर्माणधिन	३१०८	१२५३
पक्की/कालोपत्रे/कल्भर्ट	मी.	१२०९७/१७८९	निर्माणधिन	३६४४	३३९२
कालोपत्रे	कि.मी.				
मर्मत सम्भार/सडक	कि.मी./वर्ग मी.				
पूल	वटा				
मर्मत पूल	वटा				
कल्भर्ट	वटा	१०	निर्माणधिन	५९९	१३०
मोटेरेबल पूल	वटा				
ह्यूमपाईप	वटा	१०२	निर्माणधिन	२१०	१८०
	मी.				
कसिङ्ग स्ल्याब	वटा				
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण:					
सिंचाइ/ईनार बॉरीङ्ग)	तारजाली/हेक्टर				
नदी नियन्त्रण/तटबन्ध	तारजाली/हेक्टर				
विद्युत/लघू जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा					
विद्युत पोल	वटा				
विद्युत विस्तार तार	मी.				
ट्रान्सफरमर	वटा/के.वी.				
माइक्रो हाईड्रो	वटा				
सौर्य उर्जा जडान सोलर	वटा				
खानेपानी तथा सरसफाई					
खानेपानी धारा वितरण	वटा				
खानेपानी ट्यूबेल वितरण	वटा				
ईनार डिप बॉर्डिङ्ग	वटा	७			
सरसफाई:					
सडक सतह ढल	मी.	३१४३	निर्माणधिन		

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
ईटामाडु, भोपा
१७ नो. प्रदेश, नेपाल

पूर्वाधार विकास प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

हजारमा

बैसाख महिना

क.सं.	क्षेत्र	विशालापाको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत			
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला					
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग				
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
१९		बरापिपल शिवालय मन्दिर निर्माण		वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	३०	२५		२३			
२०		रातमाटे हराबोट पैनी निर्माण		वटा	१	१००	१	४०	१	४०	१	४०	४०	११	१५	१०	१८		
२१		खनाल र शान्ति शिवालय मन्दिर निर्माण		वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	३०	१०	२५	११	२०		
२२		हात्ति नियन्त्रणका लागि फाँट वितरण		वटा	१	१५०								२०	४०	२५	४५		
		बडा भौ. ४																	
		लक्षित कार्यक्रम																	
१		बाल क्लब खेलकूद सामग्री		वटा	१	१००								१०	२५	११	२०		
२		दीपेन्द्र प्रा.वि. घेराबारा		वटा	१	१००	३०	१	३०	१	३०	१				२५	४५		चाँल
३		सरस्वती मा.वि. हिरक स्तम्भ निर्माण, हिरक जयन्ती तथा भवन मर्मत		वटा	१	२५०										३०	५५		
४		कराते प्रतियोगिता संचालन		वटा	१	१००										२५	४५		
५		पशुपति मा.वि. खेल मैदान विस्तार		वटा	१	१००										१५	२५		
६		स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम		वटा	१	१००										१०	३०		
७		विपन्न बालबालिका क्षेत्रमा इनार निर्माण ५ थान		वटा	१	१००								११	४५	१५	५०		
८		पर्यटन प्रोफाइल तयारी		वटा	१	५०								११	१५	१०	१८		
९		सामुदायिक विद्यालयका विपन्न विद्यार्थीलाई पोशाक वितरण		वटा	१	५०								१०	२५	११	२०		
१०		सिपमुलक कार्यक्रम		वटा	१	५००										२५	४५		
११		महिला हिंसा विरुद्ध जनचेतनामुलक कार्यक्रम		वटा	१	१००										२०	३५		
१२		टोल विकास गठन तथा व्यवस्थापन, अभिमुखीकरण		वटा	१	१५०													
१३		इनार निर्माण (आलडग्री बिनाद कटुनाल गाउँ)		वटा	१	२००													
१४		प्रकृति हेरस्वत लटर खोल्सी भवन निर्माण		मी.	७०	१००	७०	३०	७०	३०	३०	३०	३०	११	४५	१५	५०	३०	चाँल

अनुसूची १७

कार्यावधिको दफा ३६ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

हेटौधुङ्गा, ज्ञापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

पूर्वाधार विकास प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको प्रतिष्ठा विनियम मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

बैसाख महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२		३	४	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
१५		प्रहरी चौकी गोल घर निर्माण	वटा	१	१००									१५	३५	२०	४०	
१६		जनजाति क्षमता विकास कार्यक्रम	वटा	१	१००									१०	५०	१५	५४	
१७		दलित जाति क्षमता विकास कार्यक्रम	वटा	१	१००									२५	३५	२०	४०	
१८		जेठ नगरिक सम्मान कार्यक्रम	वटा	१	१००									१५	४५	२०	३५	
१९		आम्डागी मलामी घर निर्माण	वटा	१	१००									११	४५	१५	५०	
२०		जगेश्वर शिवालय मन्दिर, दुर्गा मन्दिर स्नानगृह शौचालय निर्माण	वटा	१	१००									११	१५	१०	१८	
२१		सैनिक टोल कम्पार्ट निर्माण बाल	मी.	१७	१००	१७	३०	१७	३०	१७	३०	३०		१०	२५	११	२०	चालू
२२		तामाङ जाति संग्रहालय भवन निर्माण	वटा	१	१००									१५	३५	२०	४०	
२३		राइसिङ्ग २ नं. पैनी मर्मत	मी.	१६५	१००	१६५	३०	१६५	३०	१६५	३०	३०						चालू
२४		खडका डाडा मलामी घर निर्माण	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	३०						चालू
२५		भाषा संस्कृति संरक्षण र वाहनाडागी संस्कृति महोत्सव	वटा	१	१५०									१०	५०	१५	५४	
२६		अधुरो हात्ती टुङ्ग निर्माण	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	३०		२५	३५	२०	४०	चालू
२७		अम्बर बहादुर कार्की गाउँ पैनी मर्मत	मी.	१६५	१००	१६५	३०	१६५	३०	१६५	३०	३०		१५	२५	१०	३०	चालू
		वडा नं. ५																
१		वडाको प्रोफाइल तयार	वटा	१	२००											१५	२६	
२		बालमैत्री शासन बाल जागरण मञ्च नेपाल	वटा	१	२००											१८	३०	
३		बालकल्याण मा.वि.मा बाल उद्यान	वटा	१	१००											१५	२५	
४		बाल क्लब खेलकूद सामग्री	वटा	१	२५									३५	४५	३०	५५	
५		बाल विकास केन्द्र सामग्री	वटा	१	२५											२०	३५	
६		वडा स्तरीय बाल खेलकूद	वटा	१	५०													

सामुदायिक विकास अधिकृत
मेचीनगर नगरपालिका

१३/४/७६

पुरषोत्तम सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

अनुसूची १७

कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इटागडा, मेचीनगर

१ नो. प्रदेश, नेपाल

पूर्वाधार विकास प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

बैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विधायक/संगठनको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लगाभविच जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२		४	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
७		महिला स्रोतमूलक तालिम घोडाबिन टोल विकास संस्था	वटा	१	१५०००	१	४५	१	४५	१	४५			१५	२५	चालू
८		महिला समानता विकास तालिम	वटा	१	१५०	१	४५	१	४५	१	४५	२५		३५	३०	चालू
९		एकसुता महिला समूह	वटा	१	१५०	१	४५			१	४५			१५	२०	
१०		विपन्न समुदाय सोलार बत्ती	वटा	१	१५०							५		५	१०	
११		महिला हिसा विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम	वटा	१	१००									१५	२०	
१२		खुल्ला दिशामुक्त अभियान	वटा	१	५००									१५	३०	
१३		सतपाल मन्दिर	वटा	१	२००	१	६०	१	६०	१	६०	११	४५	४५	५०	चालू
१४		दर्गा मन्दिर	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	१५	२५	३५	३०	चालू
१५		माझहिम मन्दिर	वटा	१	१००							१५	३५	२०	४०	
१६		चर्च	वटा	१	१००							१०	५०	१५	५४	
१७		गणेश मन्दिर	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	२५	३५	२०	४०	चालू
१८		राजवंशी समाज	वटा	१	१००							१५		२०		
१९		सीप विकास तालिम	वटा	१	२००							१०	१५	१	१०	
२०		दलित समूह कार्यक्रम	वटा	१	१५०							१०	५०	१५	५४	
२१		अपाङ्ग अनाथ सहयोग कार्यक्रम	वटा	१	१००							१५	३५	२०	४०	
२२		जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	वटा	१	१००	१	४०	१	४०	१	४०	१४	२५	१०	३०	चालू
२३		सिमान्तकृत लोपोन्मुख समूह	वटा	१	५०							२३		२०		
२४		विपन्न वर्गका लागि लूगा वितरण	वटा	१	१००							१०	१५	१	१०	
२५		स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम	वटा	१	५०							१०	५०	१५	५४	
२६		बडा ना. ६														

वडा नं. ६

०७४

साविक नगरपालिका विकास अधिकृत
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
पुर्वाधार विकास प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन
बैसाख महिना
०७४/०७५

अनुसूची १७
कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
इटहरी, कैलाली प्रदेश, नेपाल
१ नं. प्रदेश, नेपाल
१ नं. प्रदेश, नेपाल

पूर्वाधार विकास प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको मौलिक तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

बैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विषयकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लभान्वित जनसंख्या				कैफियत			
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला					
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग				
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
७		महिला मूलक तालिम घोडाघिन टोल विकास संस्था	वटा	१	१५००	१	४५	१	४५	१	४५	१	४५	२५	१५	१५	२५	३०	चालू
८		हिमाल समाज	वटा	१	१५०	१	४५	१	४५	१	४५	१	४५	२५	१५	१५	२५	३०	चालू
९		महिला क्षमता विकास तालिम	वटा	१	१५०														
१०		एकसयता महिला समुह	वटा	१	१५०	१	४५	१	४५	१	४५								
११		विपन्न समुदाय सोलार बत्ती	वटा	१	१५०										५	१५	५	१०	
१२		महिला हिसा विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम	वटा	१	१००												१६	२०	
१३		खुल्ला दिशामुक्त अभियान	वटा	१	५००										१५	२५	१०	३०	
१४		सतपाल मन्दिर	वटा	१	२००	१	६०	१	६०	१	६०	१	६०	११	४५	१५	१५	५०	चालू
१५		दुर्गा मन्दिर	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०			१५	२५	३५	३५	३०	चालू
१६		माइहिम मन्दिर	वटा	१	१००									१५	३५	२०	२०	४०	
१७		चर्च	वटा	१	१००									१०	५०	१५	१५	५४	
१८		गणेश मन्दिर	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०			२५	३५	२०	२०	४०	चालू
१९		राजवंशी समाज	वटा	१	१००									१५		२०			
२०		सीप विकास तालिम	वटा	१	२००									१०	१५	९	१०	१०	
२१		दलित समुह कार्यक्रम	वटा	१	१५०									१०	५०	१५	१५	५४	
२२		अपाङ्ग अनाथ सहयोग कार्यक्रम	वटा	१	१००									१५	३५	२०	२०	४०	
२३		जेठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	वटा	१	१००	१	४०	१	४०	१	४०			१४	२५	१०	१०	३०	चालू
२४		सिमान्तकृत लोपोन्मुख समुह	वटा	१	५०									२३		२०			
२५		विपन्न वर्गका लागि लूणा वितरण	वटा	१	१००									१०	१५	९	१०	१०	
२६		स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम	वटा	१	५०									१०	५०	१५	१५	५४	
		बडा नं. ६																	

वडा नं. ६

सासुवायिके विकास अधिकृत
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
इटहरी, कैलाली प्रदेश, नेपाल
१ नं. प्रदेश, नेपाल

अनुसूची १७
कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
सेवीनगर नगरपालिका कार्यालय
ईटहाम्मा, भोजी
१ नं. प्रदेश, नेपाल

पूर्वाधार विकास प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको मासिक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

वैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
		लक्षित कार्यक्रम														
१		वडा क्षेत्रभरी सरसफाई गर्ने कार्य	वटा	१	१००							३५	४५	४०	५०	
२		वालमैत्री शासन बाल जागरण मञ्च	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	५५	७५	५६	८५	
३		देवकोटा पार्क खानेपानी तथा व्यवस्थापन	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	१५	१५	१६	२०	चालू
४		बाल क्लब खेलकूद सामग्री कारोमिष्टा मा.वि. बाल कक्ष व्यवस्थापन	वटा	१	१००							३५	७५	४०	८०	
५		महिला सीपमूलक तालिम (संकल्प महिला समूह)	वटा	१	१००									४०	५६	
६		नागरीक सचेतना केन्द्र	वटा	१	१००									१८	४०	
७		महिला क्षमता विकास तालिम (महिला तथा बालबालिका परामर्श केन्द्र)	वटा	१	१००									१३	४०	
८		महिला हिंसा विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम (महिला जनचेतना केन्द्र)	वटा	१	१००									२५	३५	
९		खुल्ला दिशामुक्त अभियान	वटा	४४	३००	४४	९०	४४	९०	४४	९०	१५	२६	१०	३०	चालू
१०		वातावरण तथा फोहरमैला व्यवस्थापन र सार्वजनिक स्थलहरुमा फलैचा तथा सिमेन्टको गमला सहित विरवा राप्ने कार्य	वटा	१	६००	१	१८०	१	१८०	१	१८०	१५	३५	१०	३०	चालू
११		मेची नव दूर्गा मन्दिर बर्मेली टोल	वटा	१	१००	१	६०	१	६०	१	६०	१८	३०	१५	२५	
१२		राधा कृष्ण मन्दिर	वटा	१	१००											
१३		ईसाई समाज	वटा	१	१००											
१४		नागेश्वर शिवालय मन्दिर मर्मत समभार बर्मेली टोल नैसी गाड	वटा	१	१००											

अनुसूची १७

कार्यविधि को दफा ३६ को उपडब्बा २२ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

१ नं. प्रदेश, नेपाल

पूर्वाधार विकास प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको मौलिक तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ. नं. ०७४/०७५

वैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	वियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		४	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
१५		नेपाल तामाङ धेरुङ फारसाङ नैम देव गोफिलिङ गुम्ब	वटा	१	१००												
१६		किरात राई यायोक्खा	वटा	१	१००												
१७		मेचीनगर नेवा समाज	वटा	१	१००	१	४०	१	४०	१	४०						चालु
१८		नेपाल सेर्पा संघ	वटा	१	१००	१	४०	१	४०	१	४०	१२		१५			चालु
१९		दलित समुह अर्न्तगत कार्यक्रम	वटा	१	२५०												
२०		अपाङ्गहल्लाई हईल च्याएर वितरण तथा सहयोग गर्ने कार्य	वटा	१	१००												
२१		जेठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम आवश्यक सामग्री खरिद	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	११	२५	१५	३५		
२२		स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम (लक्षित वर्ग र विपन्न वर्ग)	वटा	१	५०												
२३		कालीखोला बाधमा वृक्षारोपण गर्ने कार्य	वटा	१	२५												
२४		विपी पुष्पलाल वाटिका पार्क	वटा	१	५०												
२५		भन्सार गेट अगाडी सडक पार्क रोटरी क्लब	वटा	१	५०												
२६		फुटबल खेल कार्यक्रम बडा स्तरीय अन्तर मा.वि फुटबल	वटा	१	२५०												
२७		कराटे खेल बडा स्तरीय अन्तर मा.वि फुटबल	वटा	१	२००												
२८		ब्याडमिन्टन प्रशिक्षण कार्यक्रम	वटा	१	१००												
२९		क्रिकेट खेल कार्यक्रम बडा स्तरीय अन्तर मा.वि फुटबल	वटा	१	२००												
३०		काकरीभन्डा फुटबल ट्रेनिङ सेन्टर तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम	वटा	१	५०												

Page 9

सामुदायिक विकास अधिकृत
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
२७ पुष २०७५
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदब्बा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
ईटहरी, कैलाली
ने. प्रदेश, नेपाल

पुर्वाधार विकास प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको मासिक तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

वैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विषयकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
												मिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	मिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
३१		सडक स्तरवृद्धि तथा ग्रावेल	बटा	१	५००									१४	१५	१६	१७	१८
३२		इन्धन (सडक) मर्मत	बटा	१	४००													
३३		विद्युत बिस्तार नकलबन्दा, वरपिपल रमाइलो गाउँ,बन्दी टोल,गैरीगाउँ पश्चिम प्रगति, पुर्व प्रगति मेची डाडा, वर्मेलीटोल, भानू टोल	बटा	१	१४००													
		बडा नं. ७																
		लक्षित कार्यक्रम																
१		गोमनसरी दुर्गा र शिवालय बस्ती टिबलेट निर्माण	बटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	२३	४५	२५	२५	५५	चालू	
२		शाही बाल केन्द्र, सूकरसिंह टिनको छाना लगाउने कार्य	बटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	१७	२३	१५	१५	२५	चालू	
३		कृष्ण मन्दिर मदन बस्ती मन्दिर निर्माण	बटा	१	६०							१५	२५	१०	३०			
४		शिव पञ्चायन मन्दिर संरक्षण गर्ने सृजना टोल न.पा. छेऊ रु.७०००।	बटा	१	१२३	१	३७	१	३७	१	३७	११	४५	१५	५०		चालू	
५		ब्रह्मकुमारी राजयोग केन्द्र सन्निध	बटा	१	५०							४५	२५	३५	३०			
६		आयाबारी दुर्गा मन्दिर निर्माण	बटा	१	६०	१	६०	१	६०	१	६०	१५	३५	२०	४०		चालू	
७		सन्निध चौकी निर्माण	बटा	१	५०							१०	५०	१५	५४			
८		सिप विकास तालिम	बटा	१	३००							२५	३५	२०	४०			
९		आदिवासी जनजाति कार्यक्रम	बटा	१	२००	१	६०	१	६०	१	६०	१५	४५	२०	३५		चालू	
१०		दलित समूह कार्यक्रम	बटा	१	२००	१	६०	१	६०	१	६०	२५	३०	२३	३५		चालू	
११		अपंगा अनाथ कार्यक्रम (समाज सुधार युवा संघ र हकील चियर)	बटा	१	२००							११	१५	१०	१८			
१२		जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	बटा	१	१००							१०	२५	११	२०			

Page 10

सामुदायिक विकास कार्यकर्ता
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
पुरवातम सुवेदी
प्रशासकीय अधिकृत

अनुसूची १७
कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

आ.व. ०७४/०७५

पूर्वाधार विकास प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमको मासिक तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

बैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१३		विपन्न वर्ग सोलार जडान	बटा	१	५००									२०	४०	२५	४५	
१४		शिक्षा (अरमिको, लक्ष्मी, सरस्वती, कृष्ण पा.वि. विद्यालय)	बटा	४	४००	१	१२०	१	१२०	१	१२०		१	२५	५६	२६	५०	चालू
१५		बडा प्रोफाइल	बटा	१	२००													
१६		खेलकुद विकास कार्यक्रम	बटा	१	१००									१५	२५	११	३०	
१७		बाल कलत्र खेलकुद सामग्री	बटा	१	५०									११	२०	१०	२५	
१८		महिला सिप विकास कार्यक्रम (गुडीया,बूटीक र अंगरबस्ति बनाउने तालिम)	बटा	१	४००											१५	२५	
१९		महिला क्षमता विकास कार्यक्रम	बटा	१	१००												१०	२०
२०		खुला दिशामुक्त अभियान	बटा	४४	२००	४४	६०											
		बडा नं. ८																
		लक्षित कार्यक्रम																
१		बडा पोफाइल	बटा	१	१००												३६	
२		बालकलत्र	बटा	१	१००													
३		मेची .विद्योदय प्रा.वि. रंगरोशन	बटा	१	१००	१	३०	१						१०		११		
४		खेलकुद विकास कार्यक्रम	बटा	१	१७५									१५		१५		
५		ट्युबेल वितरण खानेपानी	बटा	१	१००									२५	३५	२४	४०	
६		पारिजात महिला विकास मन्च नेतृत्व विकास, उदघोषण तालिम	बटा	१	१५०											३५	४५	
७		नारी जागरण सामुदायिक भवन आगन ढलाई	बटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०			५		२४	६०	चालू
८		टोल विकास संस्था गठन र परिचालन	बटा	१	१००									५		५	१०	
९		वातावरण संरक्षण तथा कृषि विकास	बटा	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१५०	१५०	१५		१६		सम्पन्न

सामुदायिक विकास
मेचीनगर नगरपालिका
प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी

अनुसूची १७
कार्यावधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
१९ नो. पुद्गेश, नेपाल
१९ नो. पुद्गेश, नेपाल

पूर्वाधार विकास प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमको वार्षिक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

बैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विशयकालको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लभान्वित जनसंख्या				कैफियत			
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला					
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग				
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
१०		राजवंशी जातिको भेषभूषा खरिद		वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	३०	१५	२५	१०	३०	५०	चालू
११		नेवार खसकृत भेषभूषा खरिद		वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	३०	१५	२५	१०	३०	५०	चालू
१२		बज्ररंगी किरतन मण्डली नेतृत्व विकास तथा संस्था संस्कृति भेषभूषा खरिद		वटा	१	१५०								४५	२५	३५	३०		
१३		उराउ जातिको भेषभूषा खरिद		वटा	१	१५०								१५	३५	२०	४०		
१४		माभी जातिको भिमसेन थान कम्पाउण्डवाल		वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	३०	१०	५०	१५	५४		चालू
१५		खडिया जातिको भेषभूषा खरिद		वटा	१	१५०								२५	३५	२०	४०		
१६		किरातयक्षूग चूमसूग भयाल ढोका निर्माण		वटा	१	१००								१५	४५	२०	३५		
१७		प्रतिभा युवा परिवार जनचेतनामूलक रेडिया कार्यक्रम		वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	३०	१०	१५	१	१०		
१८		दुर्गा मन्दिर बाल कम्पाउण्ड निर्माण		वटा	१	१५०	१	४५	१	४५	१	४५	४५	१०	५०	१५	५४		चालू
१९		चौधरी ग्रामस्थान संरक्षण		वटा	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१५०	१५	३५	२०	४०		सम्पन्न
२०		दुर्गा मन्दिर शान्ती टोल कम्पाउण्ड बाल		वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१००	१४	२५	१०	३०		सम्पन्न
२१		सूनाखरी टोल माता मन्दिर मुर्ति तथा कम्पाउण्ड बाल		वटा	१	१००								२३	४५	२०	५०		
२२		सयौंदय टोल कालि मन्दिर र कृष्ण मन्दिर मुर्ति तथा निर्माण		वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	३०	१०	१५	१	१०		चालू
२३		आदर्श धिमाल समाजको भेषभूषा खरिद		वटा	१	१५०								१०	५०	१५	५४		
२४		खुल्ला दिशा मुक्त क्षेत्र टोक्ला सहित		वटा	४४	२००	४४	६०						१०	१५	१५	१६		
२५		सुन्दर टोल दुर्गा मन्दिर संरक्षण		वटा	१	१००								५५	७५	५६	८५		
२६		दोलत नेतृत्व विकास		वटा	१	५०								३५	४५	४०	५०		

अनुसूची १७.२

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

संग सम्बन्धित

एकिकृत सूचना मलेक प्रगति प्रतिवेदन

मेचीनगर नगरपालिका

मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७४/०७५

रकम रु. हजारमा बैसाख महिना

सौचालय	वटा				
सौचालय मर्मत	वटा				
बन तथा वातावरण					
बन	वटा				
वातावरण	वटा				
भवन:	वटा				
विद्यालय भवन/सामूदायिक भवन कम्पाउण्ड वाल	मी.				
सामूदायिक भवन महिला	वटा				
नगरपालिका वडा कार्यालय भवन	वटा	२/२	निर्माणधिन/सम्पन्न	५४६८	
स्वास्थ्य चौकि भवन	वटा				
अन्य (बजार टहरा) संख्यामा	वटा				
शिक्षा तथा संस्कृति					
गेट बिउटिफिकेशन (Beautification of Entrance)UGDP-ETP	वटा				
खेलकूद	वटा				
धार्मिक तथा पूरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण	वटा				
अन्य					
पार्क चिल्ड्रेन	वटा				
बस टर्मिनल/बसपार्क	वटा	१	सम्पन्न	२२७९६।७४	८४५

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
ईटामडा, भापा
१ नं. प्रदेश, नेपाल

पूर्वाधार विकास प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

हजारमा

बैसाख महिना

क.सं.	क्षेत्र	विद्याकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		३	४	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
२७		विभिन्न व्यक्ति औषधि वितरण तथा स्वास्थ्य परीक्षण खर्च	वटा	१	२१७५								५५	२७५	५६	८५	
२८		नदि नियन्त्रण : पालिया खोला, काली खोला, तार जालि	वटा	१	६५०								१५	१५	१६	२०	
२९		विद्युत पोल, तार, सडक बति मर्मत	वटा	१	५५०								३५	७५	४०	८०	
३०		हथुम पाईप जुडान बडा तथा टोलस्तरीय सडकमा	वटा	१	५००								३५	५५	४०	५६	
३१		ईन्धन तथा सडक मर्मत	वटा	१	११०१								१५	३५	१८	४०	
३२		सडक मर्मत कार्य सम्पन्न भै सकेको	वटा	१	२९९								१५	४५	१३	४०	
३३		सामुदायिक भवन (घोडागिर्न सामुदायिक भवन	वटा	१	१५०								१५	२६	१४	३५	
३४		सुकुन्दासी टोलको मेचे समुदायकको हल	वटा	१	२००								२५	४५	३५	४८	
३५		पारिजात चिहान डाडा	वटा	१	३००								२५	५५	२६	५९	
३६		राजपैनी व्यवस्थापन	वटा	१	२५०								३५	५५	३०	५०	
		बडा नं. ९															
१		वृक्षारोपण: तथा कृषि कार्यक्रम वातावरण ईन्धन शिक्षा हरी प्रा.वि. स्वास्थ्य सुधार (एम.सि.एच. क्लिनिक) १, खेलकुद विकास नमशः १,१,१,१ र इ लाख गरी विनियोजित खेलकुद विकासमा बडा स्तरीय फुटबल प्रतियोगिता धुलाबारी फुटबल ट्रेनिङ सेन्टर द्वारा	वटा	१	७००								१६	३५	२०	३०	
२		बालबालिका शैक्षिक अवलोकन (कविशरोमणि मा.वि.का विद्याथालीलाई)	वटा	१	१००								१५	२५	१०	३०	

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटामडि भगा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

पूर्वाधार विकास प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको प्रारम्भिक तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

हजारमा

बैसाख महिना

क.सं.	क्षेत्र	त्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
३		बालबालिका खेलकुद सामग्री खरीद तथा वितरण (फुटबल, क्रिकेट र भलिबल)	वटा	१	२००									३५	४५	४०	४०	
४		बालबालिका क्षमता विकास कार्यक्रम (सबोध साधना अनाथालय)	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	५५	९५	६०	११०	सम्पन्न
५		बालबालिका खेलकुद प्रतियोगिता (फुटबल प्रतियोगिता विद्यालय स्तर)	वटा	१	१००									२५	४५	३०	४२	
६		बालबालिका खेलकुद प्रतियोगिता (सितोरियो कराते डोजो शूलाबारी)	वटा	१	१००									१५	४५	४९	२०	
७		बाल विकास केन्द्र सामग्री (हरी नि.मा.वि./कविशिरामणी मा.वि. विद्यार्थीलाई स्टेशनरी वितरण)	वटा	१	१००									५५	७५	५०	८०	
८		बालमैत्री शासन	वटा	१	१००									५०	१५	५५	१८	
९		दलित वर्ग धार्मिक सांस्कृतिक संरक्षण बाजा खरिद (नेपाल दर्जि सेवा समाज)	वटा	१	२००	१	२००	१	२००	१	२००	१	२००	४५	३०	४०	३५	सम्पन्न
१०		दलित समूह उद्यम विकास कार्यक्रम (नेपाल दर्जि सेवा समाज)	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	१	३०	३५	५५	४०	५०	
११		दलित पौड शिक्षा निरन्तर कार्यक्रम (नेपाल दर्जि सेवा समाज)	वटा	१	१००									१५	३४	२०	३०	
१२		आदिवासी जनजाति धार्मिक सांस्कृतिक संरक्षण (किरातेश्वर माझिम)	वटा	१	१५०									१५	३५	१८	४०	
१३		आदिवासी जनजाति धार्मिक तथा सांस्कृतिक संरक्षण किरात राई याक्याखा	वटा	१	७५	१	२३	१	२३	१	२३	१	२३	१८	३५	२०	४०	

०७४

Page 14

सामुदायिक विकास अधिकृत
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
पुर्णानन्द सचिव
पुर्णानन्द सचिव
पुर्णानन्द सचिव

क.सं.	क्षेत्र	विद्याकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		३	४	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१४		आदिवासी जनजाति धार्मिक सांस्कृतिक संरक्षण (बुद्ध धर्म, एकिकृत गुम्बा विहार)	वटा	१	७५								३५	५५	४२	५३	
१५		आदिवासी जनजाति धार्मिक तथा सांस्कृतिक संरक्षण नेवार बाजा खरीद	वटा	१	२००	१	२००	१	२००	१	२००	१७	२३	१५	२५	सम्पन्न	
१६		आदिवासी जनजाति धार्मिक सांस्कृतिक संरक्षण किसान सामुदायिक प्रतिष्ठान)	वटा	१	१००								१५	२५	१०	३०	
१७		अपांग, अनाथ विद्यालय सहयोग कार्यक्रम	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	११	४५	१५	५०	सम्पन्न	
१८		कृष्ण मन्दिर पशुपति गाऊ	वटा	१	१००								४५	२५	३५	३०	
१९		जेठ नागरिक सम्मान तथा विविध कार्यक्रम	वटा	१	१००								१५	३५	२०	४०	
२०		सिमान्तकृत र लोपोन्मुखको लागि क्षमता विकास कार्यक्रम रिदम नेपाल)	वटा	१	१००								१०	५०	१५	५४	
२१		मधेसी बर्ग कार्यक्रम धूलावारी मधेसी समिति द्वारा मोबाईल मर्मत तालिम)	वटा	१	१००								२५	३५	२०	४०	
२२		खुल्ला दिसामुक्त कार्यक्रम	वटा	१	२५०								१५	४५	२०	३५	
२३		महिला शिप विकास तथा उद्यम विकास कार्यक्रम (मखमली महिला विकास संस्था द्वारा तान बुन्ने तालिम)	वटा	१	१००										२०	३५	
२४		महिला क्षमता विकास कार्यक्रम (टोल विकास संस्था द्वारा)	वटा	१	१००										१५	२०	
२५		महिला सिलाई कटाई तालिम (समाज सुधार महिला संघ)	वटा	१	५०										१९	२५	

अनुसूची १७
कार्यावधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
ईशान्तर, काँपा, प
ने, प्रदेश, नेपाल

पूर्वाधार विकास प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको मौसिक तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

बैसाख महिना

क.सं.	क्षेत्र	त्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
२६		महिला सिलुई कटाई तालिम (संजिवनी महिला विकास संस्था)	वटा	१	५०									१५	३६		
२७		महिला साक्षरता अभियान कार्यक्रम (तारापुञ्ज छोरा बुढारी सशक्तिकरण संस्था)	वटा	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०			१३	४५		
२८		महिला नेतृत्व विकास कार्यक्रम (टोल विकास संस्था द्वारा)	वटा	१	१००									२३	३५		
२९		महिला सशक्तिकरण मञ्च द्वारा स्वास्थ्य कार्यक्रम	वटा	१	२००	१	६०	१	६०	१	६०			१६	२०		
३०		धसलावारी रिकभरी द्वारा एड्स तथा लागू औषधी विरुद्ध कार्यक्रम	वटा	१	१००							४५	२५	३५	३०		
		बडा नं. १०															
१		खानेपानी	वटा	१	२००							१०	५०	१५	५४		
२		श्री महाकालेश्वर शिवालय पुण्येश्वरी दूर्गा मन्दिर	वटा	१	२००	१	६०	१	६०	१	६०	२५	३५	२०	४०	चाँल	
३		श्री हनुमान मन्दिर	वटा	१	१००							१५	४५	२०	३५		
४		क्रिष्ण नेवा: खल: (श्री धनप्रद गणेश मन्दिर)	वटा	१	२००	१	६०	१	६०	१	६०	२५	२३	२३		चाँल	
५		नेपाल ख्रिष्टियन जागृति सेवा संघ	वटा	१	१००							११	१५	१०	१८		
६		श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर	वटा	१	१००							१०	२५	११	२०		
७		जनजागृति हरिकीर्तन भजन मण्डली	वटा	१	२००							२०	४०	२५	४५		
८		साईराम मन्दिर	वटा	१	१००							१५	३०	२०	३५		
९		राधाकृष्ण आध्यात्मिक भजन मण्डली	वटा	१	५०							११	१५	१०	१८		
१०		रामघाट सेवा समिति कालो पत्रे सडक निर्माण	मी	१३	२००	१	२००	१	२००	१	२००	१०	२५	११	२०	सम्पन्न	
११		मेचीनगर लेडी जेसीज	वटा	१	२००									२५	४५		
१२		मखमली महिला विकास संस्था	वटा	१	१००	१	५०	१	५०	१	५०			३०	५५		

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
ईटहडा, अर्घा
१ वं प्रदेश, जेसोल

पूर्वाधार विकास प्रवदनात्मक कार्यक्रमको मौलिक तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

हजारमा

बैसाख महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१३		रिडिसिद्धि महिला संस्था	वटा	१	५०	१	५०	१	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	सम्पन्न
१४		राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च	वटा	१	१००										१५	२५	२५
१५		पारिजात महिला विकास समूह	वटा	१	१००	१	५०	१	५०	१	५०				१०	३०	चातु
१६		बाल मनोविज्ञान अभिभावकको सरोकार सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम किण्डर जोय प्रशिक्षण केन्द्र	वटा	१	५०									११	४५	१५	५०
१७		विपन्न बालबालिकालाई स्टेटर वितरण (न्यू कृषि मार्ग नमूना टोल (कार्यालय व्यवस्थापन सामग्री खरीद)	वटा	१	५०									११	१५	१०	१८
१८		मधेसी युवा समिति (युवा क्षमता अभिवृद्धि प्रशिक्षण)	वटा	१	१००									१०	२५	११	२०
१९		ज्येष्ठ नागरिक संघ मेचीनगर वडा समिति (कार्यालय व्यवस्थापन सामग्री खरीद)	वटा	१	१००									२०	४०	२५	४५
२०		धुलावारी जेसीज युवा क्षमता अभिवृद्धि प्रशिक्षण	वटा	१	५०									१५	३०	२०	३५
		खेलकूद तथा संघसंस्था															
१		रोलिङ्ग क्लब	वटा	१	१००									११	४५	१५	५०
२		लालपानी सामुदायिक अध्ययन केन्द्र	वटा	१	१००									४५	२५	३५	३०
३		शान्ति समाज सामुदायिक भवन	वटा	१	२००									१५	३५	२०	४०
४		धुलावारी फुटबल एकाडेमी	वटा	१	१००									१०	५०	१५	५४
५		बी.बी.एस. क्लब	वटा	१	१००									२५	३५	२०	४०
६		त्रिफला राष्ट्रिय पुस्तकालय	वटा	१	१००									१५	४५	२०	३५
७		धुलावारी स्वास्थ्य चौकी (स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम संचालनका लागि कार्यालय व्यवस्थापन सामग्री खरीद)	वटा	१	१००									११	४५	१५	५०

सामुदायिक विकास अधिकृत
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
ईटहडा, अर्घा
१ वं प्रदेश, जेसोल

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
इटौरी, भोजपुर

१ नं. प्रदेश, नेपाल
पूर्वाधार विकास प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमको मासिक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

हजारमा

वैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विशालापरको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		३	४	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
५		नवकिरण युवा क्लब (राजवंशी सांस्कृतिक कार्यक्रम)	वटा	१	१७५								११	१५	१७	१८	
६		जन्मप्रतिनिधी, टोल विकास सस्था अध्यक्ष लगायत राजनितिक प्रतिनिधीहरूलाई स्थानीय शासन तथा कार्य सम्पादन प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारीमूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रम	वटा	१	१२५								१०	२५	११	२०	
१०		वातावरण दिवसको उपलक्ष्यमा सरसफाई कार्यक्रम	वटा	१	५०								१५	३५	२०	४०	
		बडा नं. ११															
		लक्षित कार्यक्रम															
१		बडाको प्रोफायल तयार	वटा	१	१५०								१०	५०	१५	५४	
२		बालबालिकाका लागि पोषक कार्यक्रम र टोल टोलमा घुम्ती सेवा अर्न्तगत जन्म दर्ता गर्ने कार्यक्रम	वटा	१	१५०								२५	३५	२०	४०	
३		बडा स्तरीयमलबल र क्रिकेट खेलकालागि खेलकूद सामग्री व्यवस्थापन र प्रतिभा जन सांस्कृतिक परिवार अथवा भवन छानो लगाउने	वटा	१	२५०								१५	२५	१०	३०	
४		पर्यटकिय क्षेत्रमा चिन्डरेण्ड पार्क निर्माण (कालिका, बासबारी सिमसार)	वटा	१	४००								२६	५०	२५	४५	
५		पारिजात महिला सिलाइ मेशिन र सिप विकास व्यवस्थापन	वटा	१	१५०	१	४५	१	४५	१	४५				१५	२६	
६		महिला शिप विकास कार्यक्रम महिलाहरूका लागि बूटिक तालिम र पार्लर तालिम कार्यक्रम	वटा	१	१००										१८	३०	

सामुदायिक विकास अधिकारी
नगरपालिका कार्यालय
पुर्वातम सुवेदी
प्रशासकीय अधिकृत

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
ईटापडा, भक्तपुर
११ नं. प्रदेश, नेपाल
११ नं. प्रदेश, नेपाल
११ नं. प्रदेश, नेपाल

पूर्वाधार विकास प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

वैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		लामान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१.	२		४	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
३	४	महिला क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि उद्घोषण तथा नेतृत्व विकास तालिम बडा कार्यालयले संचालन गर्ने	बटा	१	१००									१५	२५	
५	६	लघु उद्यम कार्यक्रम वेतवासको सामग्री बनाउने तालिम कार्यक्रम सार्विक धार्जजन ७ अघुरो सामुदायिक भवनमा संचालन गर्ने	बटा	१	१५०								३५	४५	३०	५५
७	८	महिला हिसा विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम बडा कार्यालयले संचालन गर्ने	बटा	१	१००										२०	३५
९	१०	वातावरण कार्यक्रम (सडक छेउ वृक्षारोपण)	बटा	१	१००								१५	३०	१६	३५
११	११	टोल विकास संस्था गठन र परिचालन	बटा	१	१००								११	४५	१५	५०
१२	१२	बडागात खेलकूद बडा स्तरीय फुटबल र कराते खेल संचालन गर्ने	बटा	१	१००								४५	२५	३५	३०
१३	१३	धार्मिक सास्कृती अन्तगारगत दलितको जातीको नौमती बाजा संरक्षण	बटा	१	१००								१५	३५	२०	४०
१४	१४	धार्मिक सास्कृती सादीरी जातीहरुको लागि बाजा साउण्ड र धार्मिक सास्कृती संरक्षण	बटा	१	१००								१०	५०	१५	५४
१५	१५	ज्येष्ठनागरिक सम्मान, अपांग अनाथ सहयोग बालबालिका पोषाक र अपाङ्ग जेष्ठ सन्मान कार्यक्रम	बटा	१	१५०								२५	३५	२०	४०
१६	१६	लोपोन्मुख मेचेजातीको बाजा व्यवस्थापन तथा संरक्षण	बटा	१	१००								१५	४५	२०	३५
१७	१७	आदीवासी जनजाती भाषा संरक्षण	बटा	१	१५०								११	४५	१५	५०
१८	१८	स्वास्थ्य विमा तथा स्वास्थ्य सन्बन्धी कार्यक्रम	बटा	१	१००								१५	४५	२०	३५

१३/७/२०
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

अनसूची १७
कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
इटामडु, कोशी

१ नं. प्रदेश, नेपाल

पुर्वाधार विकास प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

हजारमा

वैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामागित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		४	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
१९		सुचना पत्रिका	पट्टा	१	१००								१०	१५	९	१०	
२०		सामुहिक व्याउखेती कार्यक्रम बडा ११ साविक धाईजन १ चौधरी गाउमा संचालन गर्ने	बटा	१	१००								१०	५०	१५	५४	
२१		बडागत सरसफाई कार्यक्रम साविक धाईजन १,४,८,११,१०, गरी जम्मा १८ वट सौचालयहरु पूर्ण सरसफाई गनुपर्ने	बटा	१	४००								१५	३५	२०	४०	
२२		अतिविपन्न परिवारिका लागि खानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम साविक धाईजन १ पूर्व मेचे गाउमा खानेपानी व्यवस्थापन	बटा	१	१००								१४	२५	१०	३०	
२३		अतिविपन्न परिवारिका लागि आवास कार्यक्रम १० परिवारका लागि जस्ता पाता व्यवस्थापन	बटा	१	१००								१०	२६	१५	२०	
२४		धार्मिक स्थल संरक्षण जालपा, मंगलिदुर्गा, कालीमन्दिर	बटा	१	१००								१३	२०	१५	१५	
२५		अधुरो सामुदायिक भवन साविक बडा ७	बटा	१	२५०								२०	३५	१५	३०	
२६		अधुरो सामुदायिक भवन साविक बडा ९	बटा	१	२५०								१०	२६	१५	२०	
		बडा नं १२															
		लक्षित कार्यक्रम															
१		कालिका आधारभूत विद्यालय बालबालिका १०० जना र सरस्वरी बाल कल्याण मावि ५० जना समेत गरी १५० जनाका लागि पोषाक (सुईटर) वितरण	बटा	१	१००								१००	५०	१५०		

०७४

२०७६/२०

सामुदायिक विकास अधिकृत
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
पुर्वाधार विकास प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम

अनुसूची १७

कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटहरी, अछाम

१ नोभेम्बर, २०७३

पूर्वाधार विकास प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको मोर्ता तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

वैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत			
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला					
												पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग				
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
२		बालकल्व खेलकूद सामाग्री व्यवस्थापन बालकल्व वडी स्तरीय खेलकूद बालबालिका फूटबल र क्रिकेट	वटा	१	१००											१५	५५		
३		पर्यटकिय क्षेत्रमा चिलडरेण्ड पार्क निर्माण कालीका सिमसार	वटा	१	२००											२५	४०		
४		सरस्वती बाल कल्याण मा.वि. र अमर आधारभूत विद्यालय बालमैत्री सिकाइ सामाग्री व्यवस्थापन	वटा	१	१००											५०	२५		
५		बडागात सरसफाई कार्यक्रम पूर्ण सरसफाई कार्यक्रमका लागि सचेतना कार्यक्रम र इसविन व्यवस्थापन	वटा	१	१००											३५	५५		
६		दुर्गा हनुमान मन्दिर घेरावेरा	वटा	१	१००											१५	२५	१०	३०
७		लक्ष्मीनारायण मन्दिर,सरक्षण	वटा	१	१००											११	४५	१५	५०
८		पारिजात महिला सिलाइ मेशीन र शिप विकास	वटा	१	२५०											४५	२५	३५	३०
९		महिला क्षमता विकास उदघोषण तथा नेतृत्व विकास तालीम बडा कार्यालयबाट संचालन गर्ने	वटा	१	१००													२०	३५
१०		धिमाल पेटानी महिलाका लागि तान र धागो व्यवस्थापन	वटा	१	१००													२५	
११		मेचे महिलाका लागि तान मर्मत तथा धागो व्यवस्थापन	वटा	१	१००													३५	
१२		महिला हिसा विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम बडा कार्यालयले संचालन गर्ने	वटा	१	१००													१५	५०
१३		सडक किनार वृक्षारोपण कार्यक्रम	वटा	१	१००											१५	४५	२०	३५

०७/०७/२०७३

०७/०७/२०७३

सामुदायिक विकास अधिकारी
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

१३/०७/२०७३

सामुदायिक विकास अधिकारी
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

अनुसूची १७

कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा २३ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यलय

ईटोभुङ, भोजपुर

१ नं प्रदेश, नेपाल

पूर्वाधार विकास प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको मासिक तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

वैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विद्याकलापको विवरण	ईकार्ड	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१४		टोल विकास संस्था गठन र परिचालन	बटा	१	१००							१०	१५	९	१०	
१५		सुचना पत्रिधि विपन्न परिवार घर निर्माणमा सहयोगका लागि साविक धार्इजन ४, साविक धार्इजन ५ र साविक धार्इजन ६ विपन्न वर्ग परिवारका १० घर का लागि टिनको जस्तापाता व्यवस्थापन	बटा	१	१००							१०	५०	१५	५४	
१६			बटा	१	१५०							१५	४५	२०	३५	
१७		धार्मिक सास्कृती अन्तरागत दलितको जातीको सामुदायिक	बटा	१	२००	१	६०	१	६०	१	६०	११	४५	१५	५०	चातू
१८		धार्मिक सास्कृती धिमाल जातीहरुको अधुरो भवन निर्माण	बटा	१	१०१	१	३०	१	३०	१	३०	१५	४५	२०	३५	चातू
१९		ज्येष्ठनागरिक सम्मान सहयोग, अपाङअनाथ सहयोग कार्यक्रम वडा कार्यलयले संचालन गर्ने	बटा	१	१५०							१०	१५	९	१०	
२०		आदीवासी जनजाती संस्कृति संरक्षण	बटा	१	१००							२३		२५		
२१		स्वास्थ्य विमा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम	बटा	१	१००							१५	२६	१०	२०	
२२		सामुहिक च्याउखेती कार्यक्रम वडा १२ साविक धार्इजन ६ काली भडा सुनाखरी कृषक समूह र साविक धार्इजन ६ लालीगुरास महिला समूहका लागि र साविक धार्इजन ४ युवाका लागि कार्यक्रम संचालन गर्ने	बटा	१	१००							११	१५	१०	१८	

अनुसूची १७
कार्यविधियोंका दफा ३६ को उपदफा ३६ को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

१ नं. प्रदेश, नेपाल

पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. ०७४/०७५

हजारमा

वैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		लक्ष्य		महिला		कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पिछिडिएका बर्ग	अन्य बर्ग	पिछिडिएका बर्ग	अन्य बर्ग	
१	२	सडक मर्मत तथा सिंचाई तथा नदि नियन्त्रण	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१		सडक मर्मत मार्ग सडक स्लाब निर्माण मे.न.पा. १०/६ कोटेशन	बटा	१	४९८५९	१	४९८५९	१	४९९	१	४९९	२५	१५०	३०	१६०	सम्पन्न
२		पालिया/निन्दा नदि नियन्त्रण गामनसरी मे.न.पा. ७)	मी.	४५	१८९८५	४५	१८९८५	४५	१९०	४५	१९०	२५	६०	२८	५७	सम्पन्न
३		घर. कक्षण गर्ने कार्य मे.न.पा. ६	मी.	१५	५५०१४	१५	५५०१४	१५	५५	१५	२२५	१५	४८	१६	३२	सम्पन्न
४		महेन्द्र राजमार्ग दक्षिण/उत्तर तर्फ भिलाउने कार्य मे.न.पा. ६	बटा	१	२११६४	१	२११६४	१	२२०	१	२२०	२५	४५	२२	४३	सम्पन्न
५		सडक मर्मत गर्ने कार्य, जोरिमल मे.न.पा. ७	मी.	१३	१५१३	१३	१५१३	१३	१५१३	१३	१५१३	१३	२५	१५	२६	सम्पन्न
६		सडक मर्मत गर्ने कार्य, गोमनसरी मे.न.पा. ७	मी.	१०	२४६५४	१०	२४६५४	१०	२४७	१०	२४७	२५	२०	२८	१९	सम्पन्न
७		सडक मर्मत गर्ने कार्य, घाईजन मे.न.पा. १२	मी.	१५२०	२४०७४	१५२०	२४०७४	१५२०	२४१	१५२०	२४१	५५	२५	५०	२३	सम्पन्न
८		हडिया नदि कटान मे.न.पा. ११	मी.	३५	१८११४६	३५	१८११४६	३५	१८१	३५	१८१	३५	४५	३०	५०	सम्पन्न
९		सडक मर्मत गर्ने कार्य, घाईजन मे.न.पा. ११	मी.	८५०	१९८२९	८५०	१९८२९	८५०	१७८	८५०	१७८	२५	१२५	२५	१५०	सम्पन्न
१०		प्यारीभेट्टा वसपाके प्रहरी पोस्ट निर्माण मे.न.पा. ७ कोटेशन	बटा	१	३३१९७	१	३३१९७	१	३३२	१	३३२	१५	२३	१७	२५	सम्पन्न
११		प्यारीभेट्टा वसपाके प्यारेज पार्किंग निर्माण मे.न.पा. ७ कोटेशन	बटा	१	४९८५७	१	४९८५७	१	४९९	१	४९९	३०	३०	३२	३२	सम्पन्न
१२		प्यारीभेट्टा वसपाके न.पा.बाट ट्यूबल जडान मे.न.पा. ७ कोटेशन	बटा	१	५५५९९	१	५५५९९	१	५५६	१	५५६	१४	२५	२०	३०	सम्पन्न
१३		प्यारीभेट्टा वसपाकेको पछिचम ड्रेन निर्माण मे.न.पा. ७ कोटेशन	बटा	१	४९९१९	१	४९९१९	१	५००	१	५००	१५	२०	१७	२८	सम्पन्न
१४		मल्लाह गाउँ पछिचम निन्दा खोला तटबन्ध गर्ने कार्य, मे.न.पा. ३	मी.	१००	१२११०५	१००	१२११०५	१००	१२१	१००	१२१	२५	५५	३०	५७	सम्पन्न
१५		गामथान अर्न्तगत पर्ने बाटो मर्मत गर्ने कार्य मे.न.पा. ७	मी.	१२	३५	१२	३५	१२	३५	१२	३५	१५	४८	१६	३२	सम्पन्न
१६		सडक मर्मत गर्ने कार्य सुवर्णमार्ग, आदर्श मार्ग, चौधरी मार्ग, गोकुल मार्ग उत्तर जाने बाटो मे.न.पा. ८	मी.	१२०	२९९	१२०	२९९	१२०	२९९	१२०	२९९	२५	४५	२२	४३	सम्पन्न
१७		निन्दा खोला नदि नियन्त्रण मल्ला चौक मे.न.पा. ३	मी.	१२०	१३२८१	१२०	१३२८१	१२०	१३३	१२०	१३३	१३	२५	१५	२६	सम्पन्न
१८		निन्दा खोला नदि नियन्त्रण सिङ्गै देवान मे.न.पा. ४	मी.	४०	६५४५१	४०	६५४५१	४०	६५५	४०	६५५	२५	१५	२५	१९	सम्पन्न
१९		प्यारीभेट्टा वसपाके निर्माण गर्ने कार्य मे.न.पा. ७ ठेक्का बाकी भूकामी दिनु पर्ने	बटा	१	१३०१०५	१	१३०१०५	१	१३०	१	१३०	५५	२५	५५	५५	सम्पन्न

पुर्णमात्र
पुर्णमात्र प्रशासकीय अधिकारी

अनुसूची १७
कार्याविधिको दफा ३६ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
ईटामड्डा, अर्को
९ नं. प्रदेश, नेपाल

आ.व. ०७४/०७५

पूर्वाधार विकास प्रवृत्तात्मक कार्यक्रमको आर्थिक तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

बैसाख महिना

क.सं.	क्षेत्र	वियाकल्पको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	वडागत सरसफाई र सौचालय कार्यक्रम अन्तर्गत साविक धाइजन ६ सौचालय १०, साविक धाइजन ३, सौचालय ५ र साविक धाइजन ४ सौचालय ४ समेत जम्मा १९ वटा सौचालय पूर्ण रूपसँग अन्तर्गत निर्माण गर्ने र खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने	वटा	१	४००							१०	२५	११	२०	
२४		अधुरो सामुदायिक भवन निर्माण साविक धाइजन ४ वडागत खेलकूद कार्यक्रमबाट फुटबल, भलिबल र कराते खेल संचालन	वटा	१	१५०							१९	३०	१५	३५	
२५		वडागत खेलकूद कार्यक्रमबाट फुटबल, भलिबल र कराते खेल संचालन	वटा	१	१५०							२०	४५	२३	४०	
		वडा नं. १३ लक्षित कार्यक्रम														
१		चिल्डेन पार्क दशरथ मा.वि. त्रिवेद क्याम्पस पूर्व जग्गामा	वटा	१	४००							२५	५६	३०	५५	
२		शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्नका लागि दशरथ मा.वि.	वटा	१	१२०							३०	७५	३५	८०	
३		शान्ती प्रा.वि.	वटा	१	१२०							१५	२६	१९	१६	
४		खेलकूद खानेपानी, न्यानो कपडा, भुल वितरण बाल कल्ब दशरथ मा.वि. र शान्ती प्रा.वि. कार्यक्रम	वटा	१	३००											
५		वडा प्रोपाईल	वटा	१	१००							४५	२५	३५	३०	
६		लघु उद्यम कार्यक्रम गर्ने	वटा	१	३५०							१५	३५	२०	४०	
७		कानुनी सचेतना कार्यक्रम	वटा	१	१००							१०	५०	१५	५४	
८		नारी शिव विकास अधुरो भवन निर्माण	वटा	१	३००									२३	३५	

Page 23

सामुदायिक विकास अधिकृत
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
इटहरी, काभ्रे
११ नं. प्रदेश, नेपाल
१ नं. जिल्ला, नेपाल
१ नं. वडा, नेपाल

पूर्वाधार विकास प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

वैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२		३	४	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
१	२	महिला हिसा विरुद्ध कार्यक्रम र विपन्न वर्गका सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाका लागी पोषण कार्यक्रम	वटा	१	१५०									१३	२०	११	२५	
१०		टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन	वटा	१	१००									१३	२०	११	२५	
११		अति विपन्न वर्गका सामुदायमा खानेपानी व्यवस्थापन तथा सौचालय व्यवस्थापन गर्ने	वटा	१	१५०									१५	२६	१०	३०	
१२		अदिवासी जन जातिको अशुभ भवन निर्माण	वटा	१	२००									२६		३५		
१३		आदिवासी राजवंशी समुदायको धार्मिक संस्कृतिक ग्रामस्थान काली मन्दिर संरक्षण	वटा	१	१००	१								३५		४०		
१४		समुपूरक कोष साविक गा.वि.स. ८ साहारा नेपाल विच भएको सम्झौता बमोजिम विपन्न वर्गका परिवारको घर निर्माण महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका लाई यातायात खर्च र स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्रम, अनुगमन खर्च, इन्धन र जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी कार्यक्रम, अपाङ्ग ।	वटा	१	४६०										२३	४०		
१५		अति विपन्न वर्गका सामुदायक बसोबास गरेका साविक दूहागढी ३ सूकम्बासी टोल साविक दूहागढी ४/५ को प्रणामि मन्दिर पूर्व सूकम्बासी टोलमा फलामे पुल	वटा	१	४००									२३	३०	२०	३५	
१६		त्रिवेद क्याम्पस चारआली बस्केटबल कोड तथा खानेपानी निर्माण	वटा	१	१००													

अनुसूची १७

कार्यविधि को दफा ३६ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इटाशेटा, कैलाली

सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

पूर्वाधार विकास प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

बैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विधायक/संगठनको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२		३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१७		शान्तिमार्ग सामुदायिक भवन, प्रतिभा युवा क्लब, शान्तिमार्ग फलामे पुल, चारआली चौकी निर्माण, बडा कार्यलय व्यवस्थापन, फूलवासा खोला दाया बाया बाटो रेखाङ्कन, परिवारनियोजन, गोशखान, खेलमैदान		वटा	१	१०८								२५	४५	३०	५०	
१८		शान्ती सामुदायिक भवन		वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०	३०	१५	३६	१६	४०	चालू
१९		प्रतिभा युवा क्लब		वटा	१	१५०								१५	३५			
२०		शान्ती मार्ग फलामे पुल चारआली चौक निर्माण		वटा	१	४००								२३	४५	२०	४०	
		बडा नं १४																
१		त्रिवेद क्याम्पस चारआली		वटा	१	१००								३५	४५	३०	५०	
२		बाल सुबोधिनी नि.मा.वि.		वटा	१	२००								२३	५५	२०	५०	
३		कृष्ण प्रा.वि.		वटा	१	१५०								१५	३५	१९	४५	
४		विपन्न परिवारका बालबालिकालाई छात्रवृद्धि कार्यक्रम		वटा	१	५००								२०	३०	२५	३५	
५		साहारा नेपाल साहारा र गा.वि.स. बिच भएको सम्झौता बमोजिमको विपन्न वर्गको घर निर्माण		वटा	१	१००								१६	३९	२०	४३	
६		भोलेह पुल मर्मत		वटा	१	५०								२३	४५	२०	४०	
		लक्षित कार्यक्रम																
१		बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने बाल सुबोधिनी नि.मा.वि. र कृष्ण प्रा.वि.		वटा	१	१००								१५	३५	१९	३०	
२		बडाको प्रोफायल तयार		वटा	१	१००								१६	३०	२०	३५	
३		चुम्ने मुस्ताफा भद्रसा भवन निर्माण		वटा	१	१००								२३		२५		
४		सिताराम सामुदायिक विद्यालयलाई शिक्षम अनुदान		वटा	१	५००								१५	२६	१३	३०	

०७४

Page 25

सामुदायिक विकास अधिकृत
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल
पुर्वाधार विकास प्रशासकीय अधिकृत

अनुसूची १७

कार्याधिकारीको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

इटिमडुङ, काभ्रे

१ नं. प्रदेश, नेपाल

पूर्वाधार विकास प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

बैसाख महिना

क.सं.	क्षेत्र	वित्तिकालापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग		
१	२		३	४	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
५		बालकस्व खेलकूद सामग्री, बडा स्तरीय खेलकूद, बाल विकास केन्द्र खेलकूद सामग्री	वटा	१	१००								२५	३०	२०	२६	
६		बाढी पिडिते खर्च भुक्तानी	वटा	१	७५								१५	२५	१९	३०	
७		खेलकूद युवा कार्यक्रम	वटा	१	१५०								१०	५०	१५	५४	
८		साविक दूवागाडी एकका लागि बाजागाजा खरिद गर्न	वटा	१	५०								२५	३५	२०	४०	
९		साविक दूवागाडी ९ कालापि आदिवासी जनजाति ईश्वर समाज सेवा समितिको लागि बाजागाजा खरिद गर्न	वटा	१	५०								१७	४५	२०	३५	
१०		सन्धाल, विर्जा,वानिया जातिको सस्कृति जर्ना गर्नका लागि बाजागाजा खरिद गर्न	वटा	१	८०								१५	३५	१९	३०	
११		साविक दूवागाडी ९ कालापि सस्कृति जर्ना गर्न कुर्सि तथा अन्य सरसमान खरिद गर्न	वटा	१	७०								२०	२५	१५	२०	
१२		नारी सिंगार तालिम	वटा	१	२००										१५	२०	
१३		महिलाहरुको स्वास्थ्य परिषण कार्यक्रम	वटा	१	१००										२०	२५	
१४		महिला सचेतना कानुनी प्रशिक्षण कार्यक्रम	वटा	१	५०										१६	३५	
१५		विपन्नवर्गका महिलाहरुको लागि पशुपालन सहयोग	वटा	१	३००										१२	१५	
१६		सेय शिर्जना महिला सामुदायिक भवनको तला थप निमार्ण	वटा	१	३००										२०	३५	
१७		जेष्ठ नागरिक,	वटा	१	१०५										२५	५०	
१८		अपाग असाय नागरिकका लागि सहयोग	वटा	१	५०										११	२०	
१९		विधवा महिला	वटा	१	२०										२५	३५	
२०		स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम	वटा	१	५००										१५	२५	३०

०७४

Page 26

सामुदायिक विकास अधिकृत
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

पुर्णान्तम उपप्रमुख
समस्त प्रशासकीय अधिकृत

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

ईटहडा काँपा

१ नो प्रदेश, नेपाल

पूर्वाधार विकास प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको मौसिक तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

वैसाख महिना

क.सं.	क्षेत्र	विद्याकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२		३	४	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
२१		राम जानुकी सामुदायिक भवन निर्माण	वटा	१	१५०									२०	३५	१५	३०	
२२		सम्मान कार्यक्रम	वटा	१	५००									१६	१५	१०	१५	
२३		पाणिजात सामुदायिक भवन निर्माण	वटा	१	१००									१७	२५	१९	३०	
२४		दलित जातिको धार्मिक संस्कृती जर्ना गर्ने	वटा	१	१००									२०		२५		
२५		महिला हिंसा विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम, सिप विकास कार्यक्रम	वटा	१	१००											१५	२०	
२६		मजारो सरिफ रंगरोमा र मर्मत	वटा	१	५०									२०	२५	१५	२०	
२७		शान्ता गुरुङको घर अगाडी बाघ निर्माण	वटा	१	१००									१५	२०	२५	३५	
२८		अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस तथा तिज कार्यक्रम	वटा	१	१००											२३	३५	
२९		विजुलीको पोल डाउ सारी गर्ने	वटा	१	१७५									२०	३५	२५	४०	
३०		रेडक्रस संस्थालाई अनुदान	वटा	१	२५													
३१		बडा कार्यालयमा सावजनिक सौचालय निर्माण र बडा कार्यालयमा फ्रि वाइफाई जडान गर्ने	वटा	१	१५०													
३२		श्रेय सिर्जना र पाणिजात समाज सेवा समितिका संयुक्त हाल निमण गर्न १४	वटा	१	४००									३५		४५		
		बडा नं. १५																
१		कृष्ण प्रणामी मन्दिर	वटा	१	१०									१५	२५	१९	३०	
२		काली मन्दिर निर्माण	वटा	१	५०									१०	५०	१५	५४	
३		गणेश मन्दिर	वटा	१	५०									२५	३५	२०	४०	
४		काली मन्दिर निर्माण	वटा	१	९०									१७	४५	२०	३५	
५		खुल्ला हिंसा मुक्त अभियान अर्न्तगत विपन्नलाई प्यान वितरण	वटा	१	३००									१५	३५	१९	३०	

अनुसूची-१७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
इटामुट्टा, भोपा
१ नं. प्रदेश, नेपाल

पूर्वाधार विकास प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको मासिक तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

हजारमा

बैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	त्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
६		विपत व्यवस्थापन (आगलागी, बाढी, घटना)	बटा	१	५००									२५	४५	२०	५०	
७		ज्यामिराडी मा.वि. फर्निचर खरिद	बटा	१	१००									२३	४५	२०	३५	
८		ज्ञानदिए प्रा.वि. फर्निचर खरिद	बटा	१	२५									३३	४५	३०	३०	
९		डिगेन प्रा.वि. फर्निचर तथा मर्मत	बटा	१	३०									२५	३०	२०	२६	
१०		कालिका प्रा.वि. फर्निचर	बटा	१	३०									२५	३०	२०	२६	
११		लक्षित वर्ग कार्यक्रम अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई पोषाक वितरण	बटा	१	५००			१	१५०	१	१५०	१	१५०	१५	२५	१९	३०	
१२		क) ज्यामिराडी मा.वि.	बटा	१										११	१५	१०	१८	
१३		ख) ज्ञानदिए प्रा.वि.	बटा	१										१०	२५	११	२०	
१४		ग) कालिका प्रा.वि.	बटा	१										२०	४०	२५	४५	
१५		घ) डिगेन प्रा.वि.	बटा	१										१५	३०	२०	३५	
१६		ङ) मेची प्रा.वि.	बटा	१										११	१५	१०	१८	
१७		ज्यामिराडी मा.वि. छात्राका लागि स्थानिदेशन हेल्थ कार्यक्रम	बटा	१	५०	१	१५	१	१५	१	१५	१०	२५	११	२५	११	२०	
१८		बालबैत्री कार्यक्रम/क्षमता विकास हाजीरी जवाफ खेलकूद नेतृत्वविकास स्वास्थ्य शिक्षा महिला स्वयंसेवीका प्रोत्साहन	बटा	१	२००									२५	३५	२०	४०	
१९		सिलाई कटार्ड तालिम संचालन निन्दा पूर्व	बटा	१	२००	१	८०	१	८०	१	८०					२०	३५	
२०		सिलाई कटार्ड तालिम संचालन निन्दा परिचम	बटा	१	१००											१५	३५	
२१		ब्रिटिक र डल बनाउने र पार्सर तालिम महिलाका लागि निन्दा पूर्व	बटा	१	१२५	१	५०	१	५०							१६	३०	

Page 28

सामुदायिक विकास अधिकृत
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

पुरुषोत्तम सुवेदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कार्याविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

इति, अथा

न. प्रदेश, नेपाल

प्रवाधार विकास प्रवृद्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय मासिक प्रणति प्रतिवेदन

हजारमा

वैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कीफायत
				परिणाम	वजेट	परिणाम	वजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	बौटिक र डल बनाउने र पार्लर तालिम महिलाका लागि निम्ता पेशेचम	वटा	१	१५०	८	१	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
२		संशाल जातीको लागि बाजागाजा खरीद	वटा	१	१००							२०	२१	२२	२३	
३		अन्य जातीको लागि बाजागाजा खरीद	वटा	१	१००							२४	२५	२६	२७	
४		जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य शिविर	वटा	१	५०							२८	२९	३०	३१	
५		जेष्ठ नागरिक समान कयक्रम	वटा	१	५०							३२	३३	३४	३५	
६		महिला स्वास्थ्य संयमसेवीका स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य शिविर/लक्षित वर्गका लागि	वटा	१	१२५							३६	३७	३८	३९	
७		खुल्ला हिमामूक्त कार्यक्रम	वटा	१	७५							४०	४१	४२	४३	
८		खुल्ला हिमामूक्त कार्यक्रम लक्षित वर्गका लागि रिङ्ग, पेन, वितरण	वटा	१	५००							४४	४५	४६	४७	
९		लक्षित कार्यक्रम														
१०		सामुदायिक विद्यालय वालवालिका (लक्षितवर्गका लागि पोषाक वितरण तथा ज्यामिरगढी मा.वि. समेत छात्र स्वास्थ्य)	वटा	१	५५०							४८	४९	५०	५१	
११		बालमैत्री कार्यक्रम/क्षमता विकास हाजीरी जवाफ खेलकूद नेतृत्वविकास स्वास्थ्य शिक्षा महिला स्वयंसेवीका प्रोत्साहन	वटा	१	२००							५२	५३	५४	५५	
१२		शिलाई कटार्ने तालिम संचालन निम्ता बारी पारी	वटा	१	३००							५६	५७	५८	५९	
१३		बौटिक, पार्लर, डलबनाउने तालिम निम्ता बारी पारी	वटा	१	३००							६०	६१	६२	६३	
१४		संशाल तथा अन्यजातीको भेषभूषा र बाजागाजा	वटा	१	२००							६४	६५	६६	६७	
१५		मूस्लीम, पिछडा वर्ग, मधेशी स्वास्थ्य सिक्किर	वटा	१	१००							६८	६९	७०	७१	

अनसर्वा १७
कार्याधिकारी दफा ३६ को उपदफा ३१ को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
ईटोभट्टा, काभ्रे
१ नं. प्रदेश, नेपाल

आ.व. ०७४/०७५

पूर्वाधार विकास प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन
हजारमा

बैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लक्ष्यजनित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२		३	४	५	६	८	९	१०	११	१२	१४	१५	१६	१७	१८
७		ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रम	वटा	१	१००							११	१५	१०	१८	
८		दलित र अपाग कार्यक्रम	वटा	१	१००							१०	२५	११	२०	
९		स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य शिविर लक्षितवर्गका लागि १ लाख २५ हजार खुला दिसामुक्त कार्यक्रम लक्षितवर्गका लागि रिड तथा पेन जगेडा कोष ७५ हजार	वटा	१	७००							२५	४५	२०	४०	
१०		खानेपानी तथा सरसफाई तालिम आ.ज.का लागि	वटा	१	२००							१५	३५	१०	३०	
११		टोल विकास संस्था गठन र परिचालन	वटा	१	२००							३५	२५	४०	४५	
१२		लोकसेवा आयोगको लागि तयारी कक्षा संचालन	वटा	१	१००							१५	४०	२०	३५	
१३		उपभोक्ता समिति समेत नेतृत्व विकास तालिम	वटा	१	१००							१०	१५	१५	२०	
१४		क्षमता विकास तालिम आदिवासी जनजातिका लागि	वटा	१	१००							२६	३५	२०	४५	
१५		खेलकूद विकास कार्यक्रम १५ नं. वडाभेरी	वटा	१	१००		१	३०	१	३०	१	२३	४५	२०	२०	
१६		युवा नेतृत्व विकास कार्यक्रम १५ नं. युवाका लागि	वटा	१	१००		१	३०	१	३०	१	१५	३५	१६	३०	

२०७४

सामुदायिक विकास अधिकृत
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय

१३/०७

पुर्वाधार विकास सुवेदी
पुर्वाधार विकास अधिकृत

क्र.सं.	क्षेत्र	विषयकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	महिला	अन्य	अन्य	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
१		२. डा नं. २											५५	२५	१०	३०
२		मेची राज पैनी, जोरधारे पैनी मर्मत तथा मूहान संरक्षण, चाबोघारी खानेपानी र नर्सरी उत्पादन र ट्रनेल वितरण	हे./मी.	२७	२०१३५	२७	८१	२७	८१	२७	८१	११	४५	१५	५०	५०
३		विपन बालेसिंह आवास तथा पृष्ठ व्यवस्थापन, फर्पटन होम टे. र बडा कार्यालय कम्प्युटर खरिद।	बटा	५९	६०११२	१	२४०	१	२४०	१	२४०	४५	२५	३५	३०	
४		विपन व्यवस्थापन तथा प्रकल्प न्युनीकरण (पुर्जीगत खर्च)	बटा	१	६५०							१५	३५	२०	४०	
५		इकाई स्वास्थ्य कार्यालय व्यवस्थापन, महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका यातायात, शिव पञ्चायत मन्दिर र ग्रे.वे. चर्च मर्मत सुधार समेत	बटा	१	५१५							१०	५०	१५	५४	
६	भौतिक पूर्वाधार	जंगली हान्ती न्युनिकरण, सेलार फिसिंग र विद्युत विस्तार	बटा	१	७००							२५	३५	२०	४०	
७		शिक्षा तथा खेलकूद विकास।										१५	४५	२०	३५	
८		क) श्री प्रा.वि. (अग्रजी माध्यम)	बटा	१	६००							११	३५	१५	५०	
९		हृदय फाइव खरिद।	बटा	१	६००	१	१८०	१	१८०	१	१८०	१५	२०	१०	२५	
१०		बल्लभ ढकालको घर उत्तर कृष्ण लामिखनेको घर सम्म जाने बाटो जाडैदै साविक ८ नं. जाने बाटो निर्माण।	मी.	१८००	८४५							२०	३५	१५	३०	
११		ओभा गाडवाट पुर्व मेची जाने बाटो र टिका तामागाको टोलवाट उत्तर राम प्र. गुरागाईको टोल सम्म जाने बाटो मर्मत।	मी.	७८५०	११००	७८५०	३३०	७८५०	३३०	७८५०	३३०	११	२५	१५	३६	
१२		भोल्लेगाट पुर्व साह गौडा, तिरिग प्रहरी चौकी हुदै गाडगल्ली जाने बाटो र तल्लो तिरिगाट गाडगल्ली जाने बाटो समेत।	मी.	२८५०	१३००							१५	३५	२०	४०	
१३		मादले पैनी मर्मत, रिजल गाउ खानेपानी, देवीथान पैनी र कुन्ना थुम्की समेत साविक बाहनडागी ७ को सिचाई तथा खानेपानी व्यवस्थापन।	मी.	२९५	६५०	२९५	१९५	२९५	१९५	२९५	१९५	१४	२५	१०	३०	

बडा नं. २

क्र.सं.	क्षेत्र	वियकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
												पिछिडिए	अन्य	पिछिडिए	अन्य			
१	२	३	४	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८		
१		धार्दिङ रिङरोडमा कल्मेट	वटा	१	५०२३८	१	२०१	१	२०१	१	२०१	१	१०	१५	१	१०		
२		काङ्गे बैद्यमोडमा कल्मेट	वटा	१	६६३८२	१	१९९	१	१९९	१	१९९	१०	५०	१५	१५	५४		
३		मगरडाङा कमीगाङामा कल्मेट	वटा	१	५०२१००	२	१५१	२	१५१	२	१५१	१०	१५	१५	१५	१६		
४	भौतिक पूर्वाधार	विजुली गौतम कल्मेट	वटा	१	०१००	३	०	३	०	३	२०	५५	७५	५६	८५			
५		अन्तरे चोक आइतबारे खोल्सीमा कल्मेट	वटा	१	५००८५	४	१५०	४	१५०	४	१५०	३५	४५	४०	५०			
		खिले खोल्सीमा कल्मेट निर्माण	वटा	१	५००८५	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१३	३९	१५	४५			
		विद्युत विस्तार	वटा	१०	१०००	५००	१०	५००	१०	५००	१०	१०	२३	४५	२०	५०		
१			क) दीपज्योती क्षेत्र															
२		ख) जोगी गाउँ क्षेत्र																
३		ग) कामी गाउँ क्षेत्र																
४		घ) पिछे गाउँ क्षेत्र																
५		ङ) दाहाल डाङा क्षेत्र																
६		च) विजुली गाउँ क्षेत्र																
७		छ) सरस्वती चोक क्षेत्र																
८		ज) वास्तोला गाउँ क्षेत्र																
९		झ) बैद्यमोड बजार																
१०		ञ) सिंहदरवी क्षेत्र																
		कृषि कार्यक्रम	वटा	५	५००							१५	३५	१५	४०			

पुर्वाधार विकास कार्यक्रम

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर नगरपालिका कार्यालय
ईटाम्झुङा गापा

१. नं. प्रदेश नेपाल
पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. ०७४/०७५

हजारमा

नैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि		लामानिचल जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	लामानिचल		अन्य वर्ग		
												पुरुष	महिला			
															मिछिडिएका वर्ग	
२०		खारखोला सल्याख कल्मट संरक्षण तार जालीबाट गर्ने कार्य मे.न.पा. ३	वटा	१५	६३६०१	१५	६३६०१	१५	६३६	१५	६३६	३५	४५	३६	५०	सम्पन्न
२१		सडक मर्मत गर्ने कार्य, बाहुण्डागी मे.न.पा. ४, १६ थान हलुम पाईप समेत	मी.	१२५	६६३७३	१२५	६६३७३	१२५	६६४	१२५	६६४	२५	१२५	२५	१५०	सम्पन्न
२२		सडक मर्मत गर्ने कार्य, भुपा मार्ग नारायण प्याकुलको घर उत्तर र कमल डाडा दक्षिणको बाटो मे.न.पा. ४	मी.	२१	२८८	२१	२८८	२१	२८८	२१	२८८	१५	२३	१७	२५	सम्पन्न
२३		सडक मर्मत गर्ने कार्य, वडा नं. ५ अर्न्तगत पर्ने बाटोहरू मे.न.पा. ५	मी.	३५०	२८०	३५०	२८०	३५०	२८०	३५०	२८०	४०	२४५	३५	६०	सम्पन्न
२४		सडक मर्मत गर्ने कार्य, वडा नं. ८ अर्न्तगत पर्ने सुवर्ण मार्ग भुपा मार्ग चौधरी मार्ग आदर्श मार्ग उत्तरको बाटो अजना चौक बाट उत्तर जाने बाटो लगायतका बाटोहरू मे.न.पा. ८	मी.	५५०	३५०	५५०	३५०	५५०	३५०	५५०	३५०	३०	३०	३२	३२	सम्पन्न
२५		सडक मर्मत गर्ने कार्य, वडा नं. १ अर्न्तगत पर्ने बाटोहरू मे.न.पा. १	मी.	२३०	२१७९	२३०	२१७९	२१८	२१८	२३०	२१८	१०	१५	११	१६	सम्पन्न
२६		काकरभिट्टा बस टर्मिनल टयाक निर्माण गर्ने कार्य मे.न.पा. ६	वटा	१	९१५१५	१	९१५१५	१	९१५	१	९१५	४५	१०५	४०	११०	सम्पन्न
२७		मे.न.पा. ५ को वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य मे.न.पा. ५ जेधरी	वटा	१	११७१७	१	११७१७	१	११७२	१	११७२					सम्पन्न
२८		प्यारीभिट्टा बसपार्क विद्युत विस्तार गर्ने कार्य मे.न.पा. ७	मी.	२८००	१५५२३	२८००	१३९३	१३९	२८००	१३९	२८००	२५	५६	२९	५०	सम्पन्न
२९		भोर्लेनीबाट सारगौडा जाने बाटोमा भिस्मिड्डी लगाउने कार्य मे.न.पा. १	मि	४६८	९८१५४	४६८	९८१५४	४६८	९८४	९८१५४	९८४	२५	५६	२७	५८	सम्पन्न
३०		चौकी डाडाबाट शान्ती चौक जाने बाटोमा भिस्मिड्डी लगाउने कार्य मे.न.पा. १	मि	१८४	४२७४२	१८४	४२७४२	१८४	४२७४	४२७४	४२७४	२५	५०	५०	५०	सम्पन्न
३१		केन्द्र ढकलको घरबाट स्वामी चौकबाट जाने बाटोमा भिस्मिड्डी लगाउने कार्य मे.न.पा. १	मि	१५४	७८६५	१५४	७८६५	१५४	१५४	७८६५	७८६	२५	१२५	२५	१५०	सम्पन्न
३२	०	तिरीचौकीबाट मेचीडाडाचौक जाने बाटोमा भिस्मिड्डी लगाउने कार्य मे.न.पा. १	मि	१६२	६९१०२८	१६२	६९१०२८	१६२	१६२	६९१०३	६९	१५	२३	१७	२५	सम्पन्न

०

अनुसूची १७
कार्याधिकारी दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित

मेचीनगर
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

१ नं. प्रदेश, नेपाल
पूर्वाधार विकास कार्यक्रम आँकिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

हजारमा

वैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विषय/कार्यक्रमको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष पिछोडिए	अन्य	महिला पिछोडिए	अन्य		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१	१. भौतिक पूर्वाधार	क) आर्थिक तरकारी खेती															
२		ख) सचेतना कार्यक्रम															
३		ग) उन्नत जातको कृषि वीउविजन															
४		घ) उन्नत जात नश्ल सुधार															
५		ङ) कृषि महोत्सव															
६		इन्धन (सडक मर्मत)	मी.	२५००	५००									४३	७८	४५	८०
७		सामुदायिक भवन	वटा	४	५००												
८		क) दिपज्योती वरीपल	वटा	१	१०२४१	१	४१	१	४१	१	४१	१	४१	२५	३८	२०	४०
९		ख) सोमनाथ सामुदायिक भवन संगम चोक	वटा	१	१०३१९	१	४२	१	४२	१	४२	१	४२				
१०		ग) भुक्रुटी बजार सामुदायिक	वटा	१													
११	घ) दुर्गा पाञ्चांग	वटा	१										४५	६५	४०	७०	
१२	निन्दाखोला मलामी घर भुक्रुटी	वटा	१	३०४१४६	१	१२२	१	१२२	१	१२२	१	१२२					
१३	साना सिचाई (इनार)												३५	५५	४०	५०	
१४	क) न्यौपाने गाऊ भुक्रुटी	वटा	१	५५	१	१७	१	१७	१	१७	१	१७	१५	३४	२०	३०	
१५	ख) छविनाल गाउँ बौद्ध मोड	वटा	१	५५	१	१७	१	१७	१	१७	१	१७	१५	३५	१८	४०	
१६	ग) सामसिंह सिंह गाउँ बाह्रदूरगञ्ज	वटा	१	५०	१	१५	१	१५	१	१५	१	१५	१८	३५	२०	४०	
१७	घ) डम्बर निर्देन मगर गाऊ	वटा	१	५०	१	१५	१	१५	१	१५	१	१५	३५	५५	४२	५३	
१८	ङ) खलिङ्ग गाऊ (दिपज्योती)	वटा	१	५०	१	१५	१	१५	१	१५	१	१५	१७	२३	३५	४२	

Page ३

सम्पन्न

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

अनुसूची १७

कार्यविधिको दर्फा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

हर्दीभाट्टा, झापा

प्रदेश, नेपाल

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

हजारमा

वैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विधायकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
												पिछिडिए	अन्य	पिछिडिए	अन्य			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
६		च)श्याम पूलामी गाउ	वटा	१	१५	१	४५	१	४५	१	४५	११	२५	११	२५	१०	२०	
७		छ) दीपज्योति खेल मैदान	वटा	१	५०	१	१५	१	१५	१	१५	२१	३५	३५	१५	१५	३०	
		ज) रंगलाल गाउ शंकर टोल ईनार निर्माण	वटा	१	५०	१	१५	१	१५	१	१५	११	२५	२५	१०	३०		
		धिताल गाउ ईनार निर्माण	वटा	१	४५	१	१४	१	१४	१	१४	३५	४५	४२	४२	५३		
		कूलो पैनी																
१	भौतिक पूर्वाधार	क) सरकारी पैनी १	मी./हे.	१	१८०							१५	४८	१६	३२			
२		ख) काडे सरकारी पैनी, बहादुरराज	मी.	६०	१२०	६०	३६	६०	३६	६०	३६	२५	४५	२२	४३			
३		ग) वघे खोल्सी	मी./हे.	१	१२०								१३	२५	१५	२६		
४		३) निन्दा भुकुटी नया पैनी तारजाली	वटा	४२	१६०	४२	४८	४२	४८	४२	४८	२५	१५	२८	१९			
५		४) रायसिंह विच पैनी, बहादुरराज	मी./हे.	१	१५०								५५	२५	५६	२३		
		मोठ मन्दिर संरक्षण	वटा	७									३५	४५	३६	५०		
१		क) किरात गायोख्या सुमिनमा पाख्तांग सोताङ गाउ	वटा	१	१५०	१	४५						२५	१२५	२५	१५०		
२		ख) किरात माइहिम साम्बो चौक गाडानाल्नी	वटा										१५	२३	१७	२५		
३	ग) शिवपाञ्चायन मन्दिर	वटा	१	५०								४०	५५	३५	६०			
४	घ) भुकुटी शिवालय मन्दिर	वटा	१	५०														
५	ङ) दुर्गा मन्दिर	वटा	१	५०	१	१५	१	१५	१	१५	१	१५	३५	४५	३०	५०		
६	च) काडे चर्च वरपिपल चैन	वटा																
७	छ) दीपज्योति मन्दिर	वटा	५०															सुद

आ. व. ०७४/०७५

वैसाख महिना

क.सं.	क्षेत्र	त्रिमासिक/वर्षिक विवरण	ईकाई	वर्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष	महिला	अन्य	अन्य	
१	२	खानेपानी (साना योजना)	वटा	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१		क) भूकूटी युनियन खानेपानी	मी.	३५०	६०	३५०	१८	३५०	१८	३५०	१८	२५	३५	३०	२०	
२		ख) श्री नन्दा खानेपानी निन्दा	मी.	६५	६०	६५						१०	२५	११	२५	
		सानुदायिक विद्यालय	वटा	३	१५०							२०	४०	२५	४५	
१		क) कृष्ण प्रा. वि										२५	५६	२६	५०	
२		ख) मेजस उ.मा.वि.														
३		ग) भानु उ.मा.वि.														
		बाटो मर्मत	वटा	४	८५०											
१		क) काडेबाट भिति माउण्टेन	मी.	२०००	२००							२५	३५	३०	२०	
२		ख) हान्ती रिसोर्टबाट बौद्धमोड	मी.	२००	२००	६०	८०	६०	८०	६०	८०	१०	२५	११	२०	
३		ग) पूर्वोत्ती चोकदेखि चम्पारगाई गाउ	मी.	१६०	२००	४८	८०	४८	८०	४८	८०	२०	४०	२५	४५	
४		घ) तिलोती चोकबाट वरिपल जानेबाटो	मी.	५८९	१००	१५१	४०	१५१	४०	१५१	४०	२०	४०	२५	४५	
५		ङ) भूकूटी निन्दा स्वच्छासरी बाटो	मी.	४५०	१५०	१३५	६०	१३५	६०	१३५	६०	२६	४५	३०	५०	
		बडा नं. ३														
१		बडा नं. ३ को विभिन्न स्थानमा हरम पाइप खरिद ताराकर्ण देखि लिम्बुगाउमा कल्भर्ट, जलतामा.वि. हरवेलेट, नेवारी टोल, राजेन्द्र थापा गाउ, डाडा गाउ, लिम्बुटार, खम्बुटार, घटे, लिम्बुटे, धिमाल गाउ, श्रुतना वस्ती, हिन्दूपाड, रुखान गाउ, वजगाई फ्याक्ट्री, भावना चोक देखि धिमाला खानलको घरसम्मको बाटो, याउत गाउ देखि वजगाई फ्याक्ट्रीसम्म, चन्द्र निरौलाको घर दक्षिण, डम्बर कुमारी खोलीगाउ, चन्द्र कुमार बोहोरा गाउ, बडागाउ, फेलाघर, मलेचोक पुर्वउत्तर, स्यालगाउटार	वटा	७०	७०१९८८	७०	२१०	७०	२१०	७०	२१०	३५	५५	४०	५०	चालू
२		तेलपानी बाटो मर्मत	वटा	१	५००							१५	३४	२०		

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

१३/५

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

अनुसूची १७
कार्याधिकारी दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

मेचीनगर
ईटाभट्टा, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

वैसाख महिना

क.सं.	क्षेत्र	विषयकालपको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसङ्ख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												मिछिडिए	अन्य	मिछिडिए	अन्य	
१	३	मेचीनगर ३ को विभिन्न ठाउँमा फेल र फेल खरिद गांढेको ठाउँमा विद्युत विस्तार फ्याक्ट्री एरिया, लक्ष्मण शाक्य गाउँ, धपलिया गाउँ, किला राई गाउँ, कीरवहादुर घर उत्तर सुरब श्रेष्ठ गाउँ, धर्मचोक देखि निन्दा खोला, तामागा गाउँ, श्रृजना बस्ती किसान गाउँ, श्रृजनाचोक देखि निन्दा खोला, तेलपानी देखी लिम्बुटार, घटैगाउँ, तिमिनगाउँ, छोट बहादुर राई गाउँ देखि भिम राई गाउँसम्म, खम्बूटार, वेद पुकाश घर दक्षिण, सुरब श्रेष्ठको पुरानो घर उत्तर, शालिचोक तेलपानी	मी./बटा	५५००/६	६००	५५००/६	१८०	५५००/६	१८०	५५००/६	१८०	१५	३५	१८	४०	चालू
४		राउत गाऊ कल्भर्ट निर्माण मे.न.पा. ३	बटा	१	५००	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१८	३५	२०	४०	
५		जनता मा.वि. हर्रावोट छलवहादुर विभिन्न स्थानमा गाबेल तथा नाला सुधार	मी.	१६०२	६००१४	१६०२	६००	५६०५	६००	१६०२	६००	३५	५५	४२	५३	सम्पन्न
६	भौतिक तारकर्ण राईको घरदेखि लिम्बू गाउँ विभिन्न स्थान नाला सुधार	मी.	२७१५	७००१००३	२७१५	७००	२७१५	७००	२७१५	७००	१७	२३	१५	२५	सम्पन्न	
७	पूँर्वाध्या र बडा गाउँ बाटो स्तरवृद्धि नाला सुधार	मी.	१५०	१००							१०	५०	१५	५४		
८	धिमाल गाउँ बाटो स्तरवृद्धि नाला सुधार	मी.	१०८	१००३५	१०८	१००	१०८	१००	१०८	१००	२५	३५	२०	४०	सम्पन्न	
९	सिमान्कृत बस्ती, बाटो सुधार कलान गाऊ, सुजना बस्ती	मी.	४२०	१००							१५	४५	२०	३५		
१०	घट्टे विन्दासीनी मन्दिर घेराबेरा	बटा	१	१००							२५	४५	२३	४०		
११	कृषक समूहलाई कृषि उत्पादन बढाउन मल, जिऊ खरिद वितरण गर्ने	बटा	१	२००							११	१५	१०	१८		
१२	धुलावारीबाट बाह्रण्डागी जानेबाटोको भ्यागले खोलाको कल्भर्ट	बटा	१	८००१४९२	१	२४०	१	२४०	१	२४०	१०	२५	११	२०	चालू	
१३	धुलावारीदेखि बह्रवन जानेबाटोको बाह्रण्डा खोलीमा कल्भर्ट	बटा	१	१०००	१	३००	१	३००	१	३००	२०	४०	२५	४५	चालू	
१४	देशीयान पैनी निर्माण सागुर	मी.	६	८००	६	२४०	६	२४०	६	२४०	२५	५६	२६	५०	चालू	
१५	फलेशाप घरघर श्रृजना बस्ती लिम्बूह स्थानालगायत उकलामा तटवन्धन २,१,१,३,१,१	बटा	२०४	१०००१३	२०४	३००	२०४	३००	२०४	३००	१५	३४	२०	३०	चालू	
१६	इकूमनट संचालनका लागि इन्धन खर्च	बटा	१	५००							१५	३५	१८	४०		
		बढा नं. ४														

अनुसूची १७
कार्यविधितो दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित

मेचीनगर
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

१ नं. प्रदेश, नेपाल
पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

हेजारा

वैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विश्वकालापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामागिनत जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछिडिए	अन्य	पिछिडिए	अन्य	
१	२	३	४	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१		बहुपङ्गामी बजार नाला निर्माण	मी.	७५०	२५००							१७	२३	१५	२५	
२		बास्कोटा गाउ कल्भर्ट निर्माण	वटा	१	५००	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१०	५०	१५	५५	चालू
३		कालिखोला अथुरो कल्भर्ट, (रमेश दाहालको घर छेउ) निर्माण	वटा	१	५००	१	१५०	१	१५०	१	१५०	२५	३५	२०	४०	चालू
४		हृषम पाइप खरिद तथा जडान भन्सार पक्कीको बाटो, चौकीबाट पूर्व नक्सल जाने बाटो, राणा गाउ, आलडागी पूर्व, कर्ण थापाको गाउ पूर्व पश्चिम, गोले गाउ, मोलेनी पश्चिम	वटा	३०	८००	३०	२४०	३०	२४०	३०	२४०	४५	२५	३५	३०	चालू
५		विद्युत पोल तार खरिद तथा जडान रिसोर्ट डाडा, सोभित सर गाउ, गोले गाउ, राणा गाड, भवानी आचार्य गाउ, जोगी डाडा, आलडागी, मिलनचोकबाट राइसिंग पुलसम्म फोरकोज तार विस्तार	वटा	१०	७००							१५	३५	२०	४०	
६	भौतिक पूर्वाधार	खुल्ला दिसा मुक्त कार्यक्रम	वटा	१११	५००	१११	१५०	१११	१५०	१११	१५०	१०	५०	१५	५५	चालू
७	र	फुटबल प्रतियोगिता संचालन	वटा	१	५००							२५	३५	२०	४०	
८		इन्धन	मी.	१५००	५००							१५	४५	२०	३५	
९		सडक मर्मत बडा समितिको शिफारीशमा कार्यपालिकाको अनुसार हुने गरी	वटा	१	८८५							२५	३०	२३	३५	
१०		सम्पन्न भै रकम लगेि सकेको सडक मर्मत कार्य	वटा	१	६१५							११	१५	१०	१८	
		बडा नं. ५										१०	२५	११	२०	
१		पूल तथा कल्भर्ट राजन मार्ग	वटा	१	१९९१६३	१	५९९	१	५९९	१	५९९	२०	४०	२५	४५	चालू
२		सतह ढल नाला कर्मिंग डाडा	मी.	१५०	५००							२५	५६	२६	५०	
३		नकलबन्दा, तथा वाम नहर मर्मत	मी./हे.	५०	८००							१५	३५	२०	४०	
४		घाडाजिन पैनी तारजाली	वटा	२१	१००	२१	३०	२१	३०	२१	३०	१०	५०	१५	५५	चालू
५		पिपल डाडा पैनी मुहान निर्माण	मी./हे.	४५	१००	४५	३०	४५	३०	४५	३०	२५	३५	२०	४०	चालू
६		धैलाडुब्बा सामुदायिक भवन शिवालय	वटा	१	३००							१५	४५	२०	४०	

अनुसूची १७
कार्यविधि को दफ्तर-३ र को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
ईटाभट्टा, झापा
१ नं. प्रदेश, नेपाल
पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
हजारमा

आ. व. ०७४/०७५

बैसाख महिना

क.सं.	क्षेत्र	विभाजनको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत			
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		परिणाम	खर्च	पुरुष			महिला		
										पिछिडिए			अन्य	पिछिडिए		अन्य		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
७		माता चौक पूर्व मलामी टहरा निर्माण	वटा	१	२००								४५	२५	३५	३०		
८		तटवन्धन बालुवानी क्षेत्र	मी.	१०	१००	१०	३०	१०	३०	१०	३०	३०	१५	३५	२०	४०	चालू	
९		ईश्वरन (सडक मर्मत) बालकल्याण मार्ग हुदै प्रभा मार्ग माइहिम टोल हुदै खानेपानीदेकी उत्तर दक्षिण जागरण टोल टेकेन्द्रको घर पूर्व उत्तर दक्षिण कञ्चनजंगा मार्ग, मदन मार्ग, बासु मार्ग, पुष्पलाल मार्ग काली मन्दिर मार्ग हुदै नकलबन्दा बगान जोड्ने भुवापा मार्ग नकलबन्दा बगान हुदै त्रिवेणी टोलसम्म	मी.	२५००	६०८								१०	५०	१५	५४		
			मी.	२५००	५००									२५	३५	२०	४०	
			मी.	२५०	१००									१५	४५	२०	३५	
			मी.	२६५	१००									२५	३०	२३	३५	
			मी.	१	२००									११	१५	१०	१८	
१३	भौतिक पूर्वाधार	शिक्षा	मी.	३५००	२००								१०	२५	११	२०		
१५	२	बाटो मर्मत	वटा	१	२२११४								२०	४०	२५	४५		
१६		हृदयम पाइप सुर्य टोल, बुधरा टोल, त्रिवेणी टोल, मधु टोल,पाथीभरा टोल, राममन्दिर, माइहिम टोलको सडकमा जडान गर्ने	वटा	६८	१०००	६८	३००	६८	३००	६८	३००	३००	२५	५६	२६	५०	चालू	
१७		विद्युत विस्तार घैलाडुब्बा टोल, राममन्दिर, पाथीभरा, नकलबन्दा, बगान, त्रिवेणी, बुधरा,माथिम टोल,अथरी टोल,नैरी गाउँ, कसिङ डाडा तार/पोल खरीद	मी./वटा	८६००/८८	९९९१९६८	८६००/८८	२९९	८६००/८८	२९९	८६००/८८	२९९	१७	२३	१५	२५	२५	चालू	
१८		विपद व्यवस्थापन	वटा	१	७८६								१५	२५	१०	३०		
१		उपस्वास्थ्य चौकी जाने बाटो (राज कुमार श्रेष्ठको घर उत्तर स्याव निर्माण गर्ने कार्य)	वटा	१	२००७७५	१	६०	१	६०	१	६०	१	११	४५	१५	५०	चालू	
२		टुकेनी खेलमैदान जाने बाटोमा हृदयमपाईप कल्मेट निर्माण	वटा	१	२००	१	६०	१	६०	१	६०	१	१५	३५	२०	४०	चालू	

क्र.सं.	क्षेत्र	विषयकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसङ्ख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछिडिए	अन्य	पिछिडिए	अन्य	
१	२	३	४	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
३		मुक्तिक पौडेलको घर पुर्व जाने बाटोमा पि.सि.सि. (ढलान) गर्ने कार्य	मी.	५२	७००	५२	२१०	५२	२१०	५२	२१०	१०	५०	१५	५४	१८
४		धनबहादुर राईको घरदेखि कालीखोला जोड्ने सतह ढल	मी.	११३	६९९२८५	११३	२४०५	११३	२४०५	११३	२४०५	२५	३५	२०	४०	४०
५		सतिषदटा मार्गाबाट पश्चिम सेमराज ढकालको घरअगाडि ड्रेन	मी.	१०३	६९९६४२	१०३	२१०	१०३	२१०	१०३	२१०	१५	४५	२०	३५	३५
६		हर्बल फ्याक्ट्री पश्चिम हुदै सुवर्ण मार्ग जोड्ने बाटोमा स्याव कल्मेट तथुवा नाला निर्माण (कच्ची नाला निर्माण) गर्ने कार्य	मी.	२५००	८००							१०	५०	१५	५४	
७		गोसखानमा ढल निकास पुर्व पश्चिम उत्तर क्रसिङ्ग स्याव २ बटा/	मी.	९८	९००१२६९	९८	२७०	९८	२७०	९८	२७०	२५	३५	२०	४०	४०
८		काली खोला फलामे पुलको पुर्व पश्चिम तारा पूञ्ज स्कूल जाने बाटो मर्मत तथा ढलान गर्ने कार्य	वटा	१	२००							१५	४५	२०	३५	
९		मेची डाडा टंक सिलवालको घर अगाडी जाने बाटोमा पि.सि.सि.(ढलान) गर्ने कार्य	मी.	१६	९१५५९५	१६	३०	१६	३०	१६	३०	२५	४५	२३	४०	४०
१०	भौतिक शान्ती गाड प्रेम तामाङको घर जाने बाटो पुर्व पश्चिम बाटोमा स्तरवृद्धि गर्ने कार्य	मी.	२६०	२००	२६०	६०	२६०	२६०	६०	२६०	६०	११	१५	१०	१८	४०
११		सरन राजवंशीको घर पुर्व कुलो मर्मत गर्ने कार्य	मी.	४७	१००	४७	३०	४७	३०	४७	३०	१५	२५	११	३०	४०
१२		नरेन्द्र सिटौलको घर पछाडि ढल मर्मत गर्ने	मी.	५४	१३१११२	५४	३९	५४	३९	५४	३९	२०	४०	२५	४५	४०
१३		राजप्रेमी मर्मत गर्ने कार्य नकलबन्दा	मी.	१५०	७०							१०	२५	११	२०	
१४		नकलबन्दा राज प्रैमीमा वृक्षारोपण गर्ने कार्य	हे./मी.	१५	२५							२०	४०	२५	४५	
१५		सडक स्तरवृद्धि तथा गाबेल	मी.	१०६०	५००	१०६०	१५०	१०६०	१५०	१०६०	१५०	२५	५६	२६	५०	४०
१६		इन्धन (सडक) मर्मत	मी.	२५००	४००							१०	२५	११	२०	
१७		विद्युत बिस्तार नकलबन्दा, बरपिपल,रमाडेलो गाड,बद्री टोल,नैरीगाड पश्चिम प्रगति, पुर्व प्रगति मेची डाडा, बर्मेलोटोल, मानु टोल	वटा	१२	१४००							१५	२५	११	३०	
		बडा नं. ७														
१		पालिया पुल मर्मत	वटा	१	५००	१	१५०	१	१५०	१	१५०	११	२०	१०	२५	४०
२		कल्मेट निर्माण सतीषडा माथिल्लो टोल,	वटा	१	८००	१	२४०	१	२४०	१	२४०	१७	२३	१५	३५	४०

क्र.सं.	क्षेत्र	विशालापरको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लगायित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला			
												मिछिडिए	अन्य	मिछिडिए	अन्य		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
३		कलभट निर्माण भान्सा खोला जाने बाटोमा	वटा	१	३५०	१	१०५	१	१०५	१	१०५	१५	२५	१०			चालू
४		जोसिमल देखि मोहन किता तामाङ गाड भित्रस मिट्टी ढुवानी तथा रोलर गर्ने कार्य	मी	१२५५	९००	१२५५	२७०	१२५५	२७०	१२५५	२७०	११	४५	१५			चालू
५		सतह ढल (प्यारिमिट्टा प्यारिमार्ग, पुरानो भन्सार गोपाल बुढाथोकीको घर दक्षिण) विनियोजित रु.१००००००।	मी.	७७	४९१,७६९	९४	१५०	९४	१५०	९४	१५०	४५	२५	३५	३०		चालू
६		बासीबाडी पैनी मर्मत गर्ने (साना सिचाई)	मी.	३१	२००	३१	६७	३१	६०	३१	६०	१५	३५	२०			चालू
७		(गोरीशंकर सिचाई, साना सिचाई)	मी.	१०	५००	१०	१५०	१०	१५०	१०	१५०	१०	५०	१५			चालू
८		इन्धन (सडक मर्मत)	मी.	१०	५००	१०	१५०	१०	१५०	१०	१५०	२५	३५	२०			चालू
९		हेमपाइप जडान भान्साखोला, सतिघटा, साविक ज्यामिरागढी ८, प्यारिमिट्टा दक्षिण विश्वदेव मण्डगाड, पूर्णधर गाड, सुकुरसिंह बस्ती, जोरसिमल, पालिया तथा पुराने भन्सार	वटा	१	५००							१५	४५	२०	३५		चालू
१०		विद्युत तथा सडक बस्ती दिनेस राजवंशी सतिघटा सिरानटोल, करुणा बस्ती, कुमार भट्टराईको गाड, सरस्वती टोल, प्याडउड उद्योग आसपास क्षेत्र, पुष्प ढुंगाना गाड, निरौला टोल, प्यारिमिट्टा, जोर सिमल समेत तार/चोल खरीद	मी./वटा	८१००/८	६९६८६२	८१००/८	२०९	८१००/८	२०९	८१००/८	२०९	१५	३४	२०	३०		चालू
११	भौतिक पूर्वाधार र	व्यम्व निर्माण तथा चाला मिट्टी (सडकमा व्यम्व राखेर दया बाया चाल मिट्टी हाल्ने कार्य) (जोरसिमल देखि मोहन किता जाने सडक, मदनबस्ती मोती रायको घरदेखि कृष्ण प्रा.वि. सम्म जाने सडक र सरस्वती टोल लक्ष्मी छतिबडाको घरदेखि सानेमाया सुब्बाको घरसम्मको सडक)	वटा	३५००	९००							१५	३५	१८	४०		
१२		नदि नियन्त्रण माईति नेपाल अगाडी पालिया खोलामा	हे./मी.	९५	३००							१८	३५	२०	४०		
		नदि नियन्त्रण गौचन बन्नु सतार घर अगाडी १३ धान तार जाली	मी.	४०	३००							१५	३५	१८	४०		
		नदि नियन्त्रण निन्दा र पालिया खोलामा	मी.														
१३		गोभेल तथा भिसिमिट्टी (कार्यसम्पन्न भएको)	मी.	१५५०	७००							३५	५५	४२	५३		
१४		प्रकोप व्यवस्थापन	वटा	१	५००							१७	२३	१५	२५		
		गोकुल मार्ग हुँदै मोहन किता जाने बाटो मर्मत	मी.	५	२३१	५	२३	५	२३	५	२३	१८	३५	२०	४०	सम्पन्न	
		बडा नं. ८															

क्र.सं.	क्षेत्र	त्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
												पिछिडिए	अन्य	पिछिडिए	अन्य			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
१		आदर्श मार्ग स्तरोच्चती गोकुल मार्गाबाट पश्चिम नरेन्द्र गिरीको घर जाने बाटो	मी.	२७५०	१०००	२७५०	३००	२७५०	३००	२७५०	३००	११	४५	१५	१५	१५	५०	चालू
२		मेची मार्ग र प्रगती मार्ग स्तरोच्चती	मी.	११५५	११००	११५५	३३०	११५५	३३०	११५५	३३०	४५	२५	३५	३५	३०	३०	चालू
३		कन्वन्जंगा नि.मा.वि. पुर्व उत्तर सुर्ण मार्ग जोडने सडक स्तरोच्चती	मी.	५५०	७००	५५०	२१०	५५०	२१०	५५०	२१०	१५	३५	२०	४०	४०	४०	चालू
४		महेन्द्र राजमार्ग जोरासिमल उत्तर अस्या मार्गसम्म सडक स्तरोच्चती	मी.	३५५	७००	३५५	२१०	३५५	२१०	३५५	२१०	१०	५०	१५	५५	५५	५५	चालू
५		आदर्श मार्गाबाट भोरेल चौधरी मेचेको घर जाने बाटो गोकुल मार्गको राम कुमार बास्नालको घर हुदै स्वाव क्लबर्ट सम्म र रमाना सामसुहाको घरबाट पुर्व हुदै किरात याक्षम चुम्बुगा भवन सम्मको बाटो सूर्यदय टोलबाट दक्षिण बडा नम्बर ७ सम्मको बाटो स्तरोच्चती	मी.	४८८	७००	४८८	२१०	४८८	२१०	४८८	२१०	२५	३५	२०	४०	४०	४०	चालू
६		नदि नियन्त्रण : तार जालि	मी.		१५०							१५	४५	२०	३५			
		नदि नियन्त्रण : पालिया खोला, तार जालि	मी.		४००													
		नदि नियन्त्रण : काली खोला, तार जालि	मी.	२५३	१००	२५३	३०	२५३	३०	२५३	३०	२५	४५	३०	५०	५०	५०	चालू
७		विद्युत पोल, तार, सडक बति ममत	बटा/मी	१२/२४२	५५०	१२/२४२	१६५	१२/२४२	३०	१२/२४२	१६५	११	४५	१५	५०	५०	५०	चालू
८	भौतिक पूर्वाधार	हटुम पार्इय जडान बडा तथा टोलस्तरीय सडकमा	मी.	१६५	५००													
९	२	ईन्धन तथा सडक मर्मत	मी.	३१००	१०००	३१००	३००	३१००	३००	३१००	३००							चालू
१०		सडक मर्मत कार्य सम्मन्न भै सकेको	बटा	१५००	२९९													
		घोडाजिन सामुदायिक भवन	बटा	१	१५०													
		सुकुम्बासी टोलको मेचे समुदायकके हल	बटा	१	२००	१	६०	१	६०	१	६०	२५	५	३५	३			चालू
		परिजाल चिहान डाडा	बटा	१	३०													
		राजपैनी व्यवस्थापन	बटा	१	२५०													
		बडा नं. ९																

अनुसूची १७

कार्याधिकारीको रूपमा रहेको उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर

कार्यापालिकाको कार्यालय

ईटामोडी, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ. व. ०७४/०७५

हजारमा

बैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	प्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछिडिए	अन्य	पिछिडिए	अन्य	
१	२	विद्युत विस्तार बुद्धचोक उत्तर पञ्चकन्या टोल, मगरगाड देखि सेती भुजेलको टोलसम्म	वटा	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
२		सिचाई देवी भोडा पैनीका, बागाडुगे पैनी १ र २, पञ्चकन्या टोलमा वीरिया, चन्द्र ओलीको घर उत्तरबाट लन्दन कामकोमा जाने पैनीको महान मर्मत गहने	वटा	१	११००							२३	४५	२५	२५	
३		ड्रेन निर्माण खुटीडागी चौक दक्षिण सिनी सल्याव	वटा	१	५००	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१५	२५	१०	३०	चातु
४		ड्रेन होलीवेल स्कुल पञ्चकन्या टिमई खोलासम्म	मी.	८८	५००	८८	१५०	८८	१५०	८८	१५०	११	४५	१५	४०	चातु
५		प्रदिप मण्डलको घरदेखि उत्तर कुलदिप ठुगानाको घरसम्म	मी.	१९९	८००	१९९	२४०	१९९	२४०	१९९	२४०	४५	२५	३५	३०	चातु
६		तटवन्धन थोक्नेविरान, चूनीलाल गाड पूर्व टिमई खोला तार जाली	वटा	५५	३००	४५	९०	४५	९०	४५	९०	१५	३५	२०	४०	चातु
		तटवन्धन चियावाल्मी गाड, पूर्व खोला तार जाली	वटा		३००											
		तटवन्धन पशुपति गाड टिमई खोला तार जाली	वटा	५७	४००	५७	१२०	५७	१२०	५७	१२०					चातु
७		हनुमण्डेप खरीद	वटा	१	५००											
८		दैनिक प्रकोप व्यवस्थापन	वटा	१	२००							१०	५०	१५	५४	
		केशवराज सापकाटाको घर उत्तर हुँदै ठूगा मन्दिर अगातीको शक्ति मार्ग जोड्ने बाटोमा स्तरबद्ध गर्ने कार्य	मी.	३५०	५००							२५	३५	२०	४०	
९		बाटो गभेल सन्तोष खड्काको घर उत्तर हुँदै, पिता पान फलबाट उत्तर जाने र शिवराज गाऊ हुँदै आचार्य गाऊ जाने बाटो	मी.	१७५०	१५००							१५	४५	२०	३५	
		बाटो गभेल गर्ने कार्य, सन्तोष खड्काको घर उत्तर हुँदै बढ्ने साहको सिमाना सम्म जाने बाटो मर्मत	मी.	४३०	५००	४३०	१५०	४३०	१५०	४३०	१५०					चातु
	भौतिक पूर्वाधार	निरन्जन श्रेष्ठको मिल हुँदै दक्षिण तर्फ जाने बाटो गभेल	मी.	२६४	५००	२६४	१५०	२६४	१५०	२६४	१५०					चातु

हैटाभट्ट, आपा
१ नं. प्रदश, नेपाल
भौतिक तथा विज्ञान मासिक प्रगति प्रतिवेदन
आ. व. ०७४/०७५

बैसाख महिना

12/11/20

स्वीकृत गर्ने

२४०
पुरोहित स्वदी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

ईटाभट्टा, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

हजारमा

बैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विशयकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामाभित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												मिछिडिए	अन्य	मिछिडिए	अन्य	
१	३	वृक्षारोपण: तथा कृषि कार्यक्रम वातावरण ईन्चन शिक्षा हरी प्रा.वि. स्वास्थ्य सुधार (एम.सि.एच. क्लिनिक) १, खेलकूद विकास नम्रमश: १,१,१,१ र ई लाइव गरी विनियोजित खेलकूद विकासमा बडा स्तरीय फुटबल प्रतियोगिता झुलावारी फुटबल ट्रेनिङ सेन्टर द्वारा	४	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
११		बडा नं. १०	बटा	५	७००											
१		झुलावारी माध्यमिक विद्यालय	बटा	१	५००								१०	५०	१५	५४
२		महानन्द आधारभूत विद्यालय	बटा	१	५००								२५	३५	२०	४०
३		शिशु साक्षर प्राथमिक विद्यालय	बटा	१	७००								१५	४५	२०	३५
४		मदरसा	बटा	१	५००								२५	१५	२३	२०
५		झुलावारी स्वास्थ्य चौकीमा औषधालय भवन निर्माण	बटा	१	९००								११	१५	१०	१८
६		साविक मे.न.पा.२ स्थित तारावारी नदि नियन्त्रण	मी.	८१	७०२८६	८१	२११	८१	२११	८१	२११	१०	२५	११	२०	बालू
७		दनुवार बस्ती टिमाई पुलमार्गे गोर्खाट ५०/१९, तार जाली थान	मी.	६९	७०६७०८	६९	२१०	६९	२१०	६९	२१०	२०	४०	२५	४५	बालू
८		नाराङ्गुवा तारजाली लगाउने कार्य	बटा	६३	५००	६३	२१०	६३	२१०	६३	२१०	११	१५	१०	१८	बालू
		टिमाई पुल उत्तर पश्चिम टिमाई खोला नियन्त्रण	मी.	७३	८००	७३	२१०	७३	२१०	७३	२१०					बालू
९		साविक मे.न.पा. ३ स्थित कवर बस्ती कल्भर्ट निर्माण	बटा	१	७०३२४९	१	२१०	१	२११	१	२११	११	४५	१५	४०	बालू
१०		निन्दा इन निर्माण	मी.	७५	३००								४५	२५	३५	३०
११		विद्युत विस्तार (तार हाल्ने काम निन्दा टोल, जुगे खड्काको घर छेऊ, हिमालयन छेऊ)	मी.	२५००	२००								१५	३५	२०	४०
१२		सोलार विद्युत पोल (४ बटा हाट बजार २ तारावारी १ हाट १)	बटा	४	४६८६०४	४	१४०	४	१४०	४	१४०	१०	५०	१५	५४	
१३		शैविक प्रकोप	बटा	१	२००								२५	३५	२०	४०
१४		हयूम पाईप खरिद	बटा	१	४००								१५	४५	२०	४०
१५		इन्चन (सडक मर्मत तथा ग्रावेल)	बटा	१	५००								११	४५	१५	५०

क्र.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												मिछोडिए	अन्य	मिछोडिए	अन्य	
१	२	३	४	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१६	भौतिक पूर्वाधार	खानेपानी	वटा	१५	२००											
		वडा नं. ११			०											
१		वडाको प्रोफायल तयार	वटा	१	१५०							२३	४५	२५	५५	
२		लवणढागी लोवाडी स्लाव कन्भर्ट निर्माण खोलीमा	वटा	१	१३३२	१	४००	१	४००	१	४००	१७	२३	१५	२५	चातु
३		चौधरी गाड अड्डा स्लाव र हुलागी मार्ग भट्टाघर घर छेउ	वटा	१	१६८	१	५०	१	५०	१	५०	१५	२५	१०	३०	चातु
४		हुलाकी मार्ग खेम राईको ३ र छेउ कलभट	वटा	१	७००	१	२१०	१	२१०	१	२१०	११	४५	१५	५०	चातु
५		सामुदायिक भवन पोख्रिम द्वेण मार्ग नगरहुवा खोलामा पुल	वटा	१	८००	१	२४०	१	२४०	१	२४०	४५	२५	३५	३०	चातु
६		आपगाछी ठुट आप सिमसार जाने बाटो कन्भर्ट	वटा	१	११००	१	३३०	१	३३०	१	३३०	१५	३५	२०	४०	चातु
७		नदि नियन्त्रण : हडिया खोला	मी.	११३	१८००	११३	५४०	११३	५४०	११३	५४०	१०	५०	१५	५४	चातु
८		लावरबाटै पैनी मर्मत	हे./मी.	१	५०							२५	३५	२०	४०	
९		हुकुरे बानिया गाड पैनी मर्मत	हे./मी.	११००	१७५							१५	४५	२०	३५	
१०		नगरहुवा पैनी मर्मत	हे./मी.	१	१५०							१०	५०	१५	५४	
११		टीमाई सिचाई मर्मत	हे./मी.	१५००	१००							१०	५०	१५	५४	
१२		भुयाउरीया पैनी सिचाई मर्मत	हे./मी.	१	५०							२५	३५	२०	४०	
१३		लवनडागी लोवाडी पैनी मर्मत	हे./मी.	२५००	५०							१५	४५	२०	३५	
१४		ढाकरे खोला पैनी मर्मत	हे./मी.	१५००	५०							२५	३५	२३	३०	
१५		डाडागाड सिव भेटवालको घर पैनी मर्मत	हे./मी.	१	७५							११	१५	१०	१८	
१६		डिप वॉरिङ	वटा	१	७५							१०	२५	११	२०	
१७		तिनीडागी पैनी मर्मत	वटा	१	७५							२०	४०	२५	४५	
१८		कालिका सिमसार सडक मर्मत	मी.	५६०	७०४							११	४५	१५	५०	
१९		हनुमपाईप खरिद व्यवस्थापन	वटा	१	२२१५							४५	२५	३५	३०	
२०		सडक ईन्धनमा	मी.	१	५००							१५	३५			

क्र.सं.	क्षेत्र	विशालापरको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लभ्यान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
												मिछडिए	अन्य	मिछडिए	अन्य			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
२१		हंस राजवंशी घर छेउ, चन्द्र कार्कीको घर छेउ, अमर प्रा.वि.जाने बाटोमा, द्रोण मार्ग, जन मार्ग, गंगा कडिरिया घर छेउ, मदन अभिलेख मार्ग, बासकोटा घर छेउ, धिरवम पथ, र लक्ष्मी नारायण पथिचम	वटा	१६	२२९६									१०	५०	१५	५४	
२२		अधुरो सामुदायिक भवन साविक वडा ७ र ९	वटा	१	५००	१	१५०	१	१५०	१	१५०	२५	३५	२०	४०		चालू	
	भौतिक पूर्वाधार	वडा नं. १२												११	४५	१५	५०	
२		मेचीराजमार्ग शिव प्रसाईको ३ र पूर्व फुलवासा कल्भर्ट निर्माण	वटा	१	७००	१	२१०	१	२१०	१	२१०	२३	५७	२०	५६		चालू	
३		आगा पैनी कल्भर्ट पछा निर्माण, अमर प्रा.वि. पूर्व पथिचमसँग कल्भर्ट पछा सरक्षरण	वटा	१	५००	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१७	२३	१५	२५		चालू	
४		धिरवमपथ इन्द्र खवास घर छेउमा कल्भर्ट निर्माण	वटा	१	७००	१	२१०	१	२१०	१	२१०	१५	२५	१०	३०		चालू	
५		हडिया नदी नियन्त्रण	मी.	११६	२०००	११६	६००	११६	६००	११६	६००	१७	२३	१५	२५		चालू	
६		आगा पैनी मूना धिमाल घर उत्तर, भोलिमले, कालीभोडा विरान, गंगटे नियन्त्रण	मी.	५६	५००	५६	१५०	५६	१५०	५६	१५०	२३	४५	२५	५५		चालू	
७		डिप बोरिङ काली भोडा	वटा	१	५०									१७	२३	१५	२५	
८		जूनतारा कृषक साविक धार्डेजन ४	वटा	१	५०									१५	२५	१०	३०	
९		तिनधरे पैनी व्यवस्थापन	मी.	२६	३००	२६	९०	२६	९०	२६	९०	११	४५	१५	५०		चालू	
१०		भिलिभले पैनी धमला घर छेउ	मी.	१८	१००	१८	३०	१८	३०	१८	३०	४५	२५	३५	३०		चालू	
११		हडिया पैनी मर्मत साविक धार्डेजन ४	हे./मी.	१५	५०									१५	३५	२०	४०	
१२		आगा पैनी मर्मत	हे./मी.	२०	५०									१०	५०	१५	५४	
१३		अधुरो सामुदायिकभवन निर्माण साविक धार्डेजन ६ नगर/वडाबाट ३०००००/४०००००	वटा	१	८००	१	२४०	१	२४०	१	२४०	२५	३५	२०	४०		चालू	

क्र.सं.	क्षेत्र	विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछडिए	अन्य	पिछडिए	अन्य		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१४		हनुमान्छाप व्यवस्थापन पारहाङ्ग टोल, भद्रकाली मन्दिर छेउ, दलाल घर जुने बाटो, नमुना मार्ग परिभ्रम, काली भोडा तल्लो बस्ती, ज्ञान बहादुर घर उत्तर कालीभोडा, राजेन्द्र विष्ट घर तर्फको बाटो, र हलकी मार्ग कालभोडा क्रसिङ	बटा	१	३५२								१५	४५	२०	३५	
१५		विद्युत बिस्तार तार, पोल र ट्रांसफर्मर व्यवस्थापन काली भोडा, नयाबस्ती, सञ्जीमण्डी पूर्व र ट्रांसफर्मर पिपल चौक	बटा	१	७००								२५	३५	२०	४०	
१६		हलकी मार्ग ज्ञान बहादुर थापाको घरबाट कालीका आधारभूत विद्यालय जाने सडक	मी.	२५०	३००	२५०	९०	२५०	९०	२५०	९०	२५०	१५	४५	२०	३५	चालु
१७		तिनघरे फाईटर चौक शंकर मेचेको घर हुँदै मेची राजमार्ग जोड्ने सडक	मी.	४६०	२५०	४६०	७५	४६०	७५	४६०	७५	४६०	२५	२९	२३	२०	चालु
१८		राजेन्द्र बिष्ट घर तर्फ सडक ग्रावेल	मी.	७०२	१५०	७०२	४५	७०२	४५	७०२	४५	७०२	११	१५	१०	१८	चालु
१९		साविक धार्दिजन ४ हडिगा पुलबाट पूर्व अमर प्रावि हुँदै बूढशान्ती गा.पा. बाटो जोड्ने	मी.	१५५०	३००								१०	२५	११	२०	
२०		फागु पैनी मुना धिमाल घर उत्तर,	हे./मी.	२५	१५०								२०	४०	२५	४५	
२१		भोलमिले विष्णुसिँ परिचम	हे./मी.	३५	१००								११	४५	१५	५०	
२२		विनोद मेचेको घर पूर्व	हे./मी.	३०	१०								४५	२५	३५	३०	
२३		रागाटे खोल्सी सरस्वती विद्यालय पूर्व	हे./मी.	३१	७५								१५	३५	२०	४०	
२४		कालीभोडा विरान पैनी छेऊ कटान रोकथाम	हे./मी.	३२	७५								१०	५०	१५	५४	
२५		सडक मर्मत संभार तथा ग्राभेल हलकी मार्ग पूर्व ज्ञान बहादुर थापाको घरबाट कालीका आधार भूत विद्यालय जाने बाटो मर्मत संभार कालीभोडा, तिन घरे फाईरचोक र शंकर मेचे घर हुँदै मेची राजमार्ग जोड्ने सडक ग्राभेल स्तर उन्नती, श्रीजंग मार्ग परिचम लोकमार्ग हुँदै बासु गाउँ समूहको बाटो स्तर उन्नती ग्राभेल, साविक धार्दिजन ४ को हडिगा पुल बाट पूर्व अमर प्रावि हुँदै बूढ शान्ती गाउँ पालीका समूहको सडक स्तर उन्नती, धार्दिजन चौक परिचम बूढशान्ती गाउँपालिका सिमाना हुँदै महानन्द सडक समूह जोड्ने स्तर उन्नती	मी.	३५५०	१०००								२५	३५	२०	४०	

अनुसूची १७
कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर
नेपाल

नेपाल सरकार
महानगरपालिकाको कार्यालय
ईटहाम, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल
पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

वैसाख महिना
हजारमा

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत			
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		परिणाम	खर्च	लिंग			महिला		
													पुरुष	अन्य				
																	पिछिडिए	पिछिडिए
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
२६		अमर प्रा.वि. हुँदै बूढ शान्ती गाउँपालिका सम्मको सडक स्तरउन्नती धार्डेन चौक पश्चिम बूढशान्ती गाउँपालिका सिमाना	मी.	४५०	२५०									१५	४५	२०	३५	
		धार्डेन चौकआर्देश मार्ग सतह ढल निर्माण नगर बजेटबाट १०००००० र वडा बाट २५०००० मे.न.पा. १३	मी.	११५	२५०	११५	७५	११५	७५	११५	७५	२५	४५	२०	५०	५०	चालू	
		बर्डी नं. १३												११	४५	१५	५०	
१		फूलवासा खोलाको विभिन्न स्थानमा तटबन्धन	हे./मी.	५६	२५००									२५	३५	२०	४०	
		गैरीगाउँ फूलकासा खोला तटबन्धन गर्ने कार्य	हे./मी.	१	१६	१	१८	१	१८	१	१८							
२		साविक दूहागढी ३ को हरी माया तामागाँको घर पश्चिम काजी मार्ग, साविक दूहागढी ५ को अधिकारी गाउँ बाट यदु पोखरेलको घर जाने बाटोमा र साविक दूहागढी ३ को समुदायिक भवन पूर्व सापकोटा गाउँ जाड्ने बाटोमा कन्स्ट्रिक्शन निर्माण	बटा	१	६००									१५	४५	२०	३५	
३		हलमुपाइम खरिद	बटा	१	५००									२५	३०	२३	३५	
४		सिमसार व्यवस्थापन पोखरि निर्माण सेड निर्माण तथा डुङगा सञ्चालन	बटा	१	१०००									११	१५	१०	१८	
५		मेचीनगर नगरपालिका उज्यालो बडा नं.१३ का विभिन्न स्थानमा बिजुल विस्तार गर्नका लागि योल तथा तार खरिद तथा सडक बत्ती सडक मर्मत,वाडी पिडित विस्तार	बटा	१	११९२									१०	५०	१५	५४	
६		पश्चिमपरा कृषक मूहान बनाउने, च्यानडाडा मूहान बनाउने र राजपैनी सफा गर्ने पानी मूहान समरक्षण	हे./मी.	३५	५००									२५	३५	२०	४०	
७		सडक मर्मत इन्धन	मी.	१५५०	७००									१५	४५	२०	३५	
८		शान्ती मार्ग फलामे पुल चारआली चौक निर्माण	बटा	१	४००									२५	३०			

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार
नगरपालिका विकास विभाग
२०७३

क्र.सं.	क्षेत्र	विशालताको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला			
												मिछडिए	अन्य	मिछडिए	अन्य		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
		बडा नं १४															
१		मूलतः निर्माण गर्ने, तथा तिन मुखे पैनी निर्माण गर्ने अनि	हे./मी.	४५	१५५०									१०	२५	११	२०
२		साविक दूवागाडी १, ७ र ८ हाडिया रेगुलेटरको शाखा	हे./मी.	५६	१००									२०	४०	२५	४५
३		साविक दूवागाडी ६ मा नन्द किशोर र छविबहाल खतिवडाको घर छेउमा डिप बोर्डिङ	बटा	२	१००									११	४५	१५	५०
४		साविक दूवागाडी ६ मा सिचाई र प्रगती टोलमा पैनीको बाल निर्माण	मी.	२२	१५०									४५	२५	३५	३०
५		साविक दूवागाडी ९ मा तिनमुखे पैनी निर्माण सिचाई	हे./मी.	२५	१००									१५	३५	२०	४०
६		साविक दूवागाडी ६ मा सिचाई छविबहाल खतिवडाको खेत छेउमा डिप बोर्डिङ	बटा	१	५०	१	१५	१	१५	१	१५	१०	५०	१५	५४	चालू	
७		साविक दूवागाडी ६ मा सिचाई नन्द किशोर घर अगाडी डिप बोर्डिङ	बटा	१	५०	१	१५	१	१५	१	१५	२५	३५	२०	४०	चालू	
		रोहित न्यौपानको घर छेउ फूलबारा खोलामा तटबन्धन,	मी.	१	१००									१५	४५	२०	३५
८		साविक दूवागाडी १ फूलमानी फूलबारा खोलामा तटबन्धन,	हे./मी.	२५	२००									१५	४५	२०	३५
९		साविक दूवागाडी १ बडाका सतारको घर छेउ फूलबारा खोलामा तटबन्धन	हे./मी.	३५	३००									११	४५	१५	५०

अनुसूची १७
कार्याधिकारको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर
नगर कार्यापालिकाको कार्यालय
ईटहरी, झापा
१ नं. प्रदेश, नेपाल

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन
हजारमा

आ.व. ०७४/०७५

वैसाख महिना

हजारमा																		वैसाख महिना	
क.सं.	क्षेत्र	विशालायाको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत			
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला					
												मिछडिए	अन्य	मिछडिए	अन्य				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८		
१०		साविक दुवागाडी १ कृष्ण पा.वि. पछाडी फूलबामा खोला तटवन्धन	हे/मी	३१	२००								२३	४५	२५	५५			
११		प्रकाश विर्जाको घर दीक्षण फूलबामा खोलामा तटवन्धन	हे/मी.	२५	२००								१७	२३	१५	२५			
१२		च्युपन डाडा, खरवारी हाँडिया खोलामा तटवन्धन	हे./मी.	२२	५००								१५	२५	१०	३०			
१३		साविक दुवागाडी १ रंगनाल वारीको पुलमा तटवन्धन	हे./मी.	२०	२००								११	४५	१५	५०			
१४		साविक दुवागाडी १ ठुकुरे खोलामा तटवन्धन,	हे./मी.	२०	४००								४५	२५	३५	३०			
१५		साविक दुवागाडी १ बाटो सहित कल्मेट ह्यूमपाईप	बटा	१	३००								१५	३५	२०	४०			
१६		साविक दुवागाडी ८ धोरे कल्मेट ह्यूमपाईप	बटा	१	२००								१०	५०	१५	५४			
१७		साविक दुवागाडी १ गणेश मनिदर कल्मेट ह्यूमपाईप	बटा	१	५००								२५	३५	२०	४०			
१८		ह्यूमपाईप खरिद	बटा	१	३००								१५	४५	२०	३५			
१९		साविक दुवागाडी ८ मलामी घर	बटा	१	२००								११	१५	१०	१८			
२०		शहिरु मार्ग वृक्षारोपण	बटा	१	१००								१०	२५	११				

अनुसूची १७

कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित

मेचीनगर

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

इटामडा, झापा

१० नं. प्रदेश, नेपाल

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

हजारमा

वैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विधायककाको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
												पिछिडिए	अन्य	पिछिडिए	अन्य			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
२१		स्वास्थ्य चौकीको जग्गा पास चारो निर्माण	बटा	१	१५०									२०	४०	२५	४५	
२२		ईन्धन अनुगमन	बटा	१	१००									२५	५६	२६	५०	
२३		प्रणामी मार्ग	मी.	१७५०	५००									१५	३५	२५	४	
२४		विद्युत विस्तार २४ थान पोल र बाकी रकमबाट तार खरिद गर्ने	बटा	२४	५००									१५	२५	११	३०	
२५		त्रिवेद क्याम्पस चारआली	बटा	१	१००									११	२०	१०	२५	
२६		बाल सुबोधिनी नि.मा.वि.	बटा	१	२००									११	१५	१०	१८	
२७		कृष्ण प्रा.वि.	बटा	१	१५०									१०	२५	११	२०	
२८		विपन्न परिवारका बालबालिकालाई छात्रवृद्धि कार्यक्रम	बटा	१	५००									२०	४०	२५	४५	
२९		सडक मर्मत	मी.	१५००	५०									२३	४५	२५	५५	
३०		साहारा नेपाल साहारा र गा.वि.स. बिच भएको सम्झौता बमोजिमको विपन्न वर्गको घर निर्माण	बटा	१	१००									१७	२३	१५	२५	
३१		अभिलुह पुल मर्मत	बटा	१	५०									१५	२५	१०	३०	

अनुसूची १७
कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सग सम्बन्धित

मेचीनगर
कर्मपालिकाको कार्यालय

इटामडा, झापा

न. प्रदेश, नेपाल

पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शैक्षिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५



हजारमा

वैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछिडिए	अन्य	पिछिडिए	अन्य	
१	२	३	४	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
३३		नगर परिषद सदस्यहरुको लागि कोठा व्यवस्थापनका लागि सोफा, कुर्सि र टेबल सामाजिक परिचालकका लागि ईन्धन खर्च बडामा भएको सवारी साधनको विमा कर तिर्ने समिति र अनुगमन समेत गर्ने	बटा	१	५००							११	४५	१५	५०	
		सडक मर्मत खर्च भईसकेको	मी.	२५००	८८८५							४५	२५	३५	३०	
		बडा नं. १५														
१		सडक ग्रावेल तथा मर्मतका लागि ईन्धन	मी.	१५७०	५००							१०	५०	१५	५४	
२		विरेन मार्ग मर्मत ग्रावेल (निन्दा देखी चौधरी चोक हुँदै धुलाबारी क्याम्पस)	मी.	१३००	१५०							२५	३५	२०	४०	
३		निन्दा देखी विचकामत लक्ष्मी डाडा हुँदै गोकूल मार्ग जोड्ने बाटो	मी.	८९०	१५०							१५	४५	२०	३५	
४		बडा कार्यालय घेरावारा र प्रांगण पूर्ण वृक्षारोपन हावा घर निर्माण	बटा	१	७००							१५	३५	२०	४०	
५		स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन खर्च	बटा	१	५०							१०	२५	११	२०	
६		कार्यालय व्यवस्थापन सामाजिकको भग्याल निर्माण समाहल बेरिङ फर्निचर	बटा	१	५००							२०	४०	२५	४५	
७		मेची नदि नियन्त्रण किसान कामात छेऊ	हे./मी.	३५	२००							११	४५	१५	५०	
८		मेची नदि नियन्त्रण विन सापकोटा घर छेऊ	हे./मी.	४५	२००							१५	३५	२०	४०	

पुर्वाधार विकास प्रशासकीय अधिकृत

अनुसूची १७

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

ईटामडु, झापा

१७ नो. प्रदेश, नेपाल

पूर्वाधार विकास क्षेत्रीय भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ. व. ०७४/०७५

हजारमा

बैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	प्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसङ्ख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		परिणाम	खर्च	पुरुष			महिला	
													पिछिडिए	अन्य		पिछिडिए	अन्य
१	२	३	४	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
९		हडिया नदी नियन्त्रण फूलमासी	हे./मी.	३५	४००							१०	५०	१५	१५	५४	
१०		टिमार्ड नदि नियन्त्रण डिगेन प्रा.वि. पश्चिम	हे./मी.	४५	३००							२५	३५	२०	४०	४०	
११		पालिया नदि नियन्त्रण सतार बस्तीमा	हे./मी.	५०	२००							१५	४५	२०	३५		
१२		कलभर्ट निर्माण १५ नं. वडाभरी ७ वटा			२६००							२५	३५	२०	४०	४०	
१३		हृदय पाइप			३००							२०	४०	२५	४५		
१४		कृषि कार्यक्रम तथा सिंचाई			६००							११	४५	१५	५०	५०	
१५		टिमार्ड नहर मर्मत तथा सम्भार (सिंचाई)										४५	२५	३५	३०		
१६		पालिया नहर विस्तार साविक वडा नं. १ र २ (सिंचाई)										२५	३५	२०	४०	४०	
१७		निन्दा नहर मर्मत तथा सम्भार (सिंचाई)										१५	४५	२०	३५		
१८		भरना पैनी मर्मत तथा सम्भार (क) (सिंचाई)										२५	३०	२३	३५		
१९		भरना पैनी मर्मत तथा सम्भार (क) (सिंचाई)										११	१५	१०	१६		

ईशाना, भापा
१ नं. प्रदेश, नेपाल

एवाधार विकास प्रवृद्धनात्मक कार्यक्रमों, औसिक तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

वैसाख. महिना

पुष्पलतात्म सुखं विदुः
प्राशासकमिदं अयि कृतं
१२/६

हजारमा																	
क्र.सं.	क्षेत्र	विशालक्ष्यको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछिडिए	अन्य	पिछिडिए	अन्य		
१	२	३	४	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
२०		नदी नियन्त्रण			१३००								१०	२५	११	२०	
२१		ज्यामिरगढी मा.वि. र अन्य प्रा.वि. (मा.वि. १ लाख अन्य प्रा.वि. १ लाख)			२००								२५	३५	२०	४०	
२२		विद्युत पोल विस्तार			२००								१५	४५	२०	३५	
		नगर स्तरिय योजनाहरु															
		शहिद माता राजमार्ग दक्षिण शान्ती चौक दक्षिण कालोपत्रे सडक निर्माण मे.न.पा. १०	मी.	९२८	९९९६५९	९२८	२९९९	९२८	२९९९	९२८	२९९९	३५	३५२	४०	३२५	चालू	
		शहिद माता धुलावारी क्याम्पस उत्तर सडक कालोपत्रे निर्माण मे.न.पा. १०,१५	मी.														
		गोकूल मार्ग कालोपत्रे सडक राजमार्ग उत्तर मे.न.पा. ८	मी.	३९५	५०००	३९५	१५००	३९५	१५००	३९५	१५००	२५	२०	२८	१९	चालू	
		धिव्रम पथ कालोपत्रे सडक गर्ने कार्य मखन आटा उत्तर मे.न.पा. ११	मी.	४६६	५०००	४६६	१५००	४६६	१५००	४६६	१५००	५५	२५	५०	२३	चालू	
		कालिका वन पार्क निर्माण गर्ने कार्य मे.न.पा. ११	बटा	१	५००							३५	४५	३०	५०		
		खुटिडागी डूकवन पार्क निर्माण गर्ने कार्य मे.न.पा. ९	बटा	१	५००							२५	१२५	२५	१५०		
		शेन्जेविरान पार्क निर्माण गर्ने कार्य मे.न.पा. ९	बटा	१	५००							१५	२३	१७	२५		

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफि ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित
मेचीनगर
कार्यापालिकाको कार्यालय
ईटामडा, झापा
१ नं. प्रदेश, नेपाल
पुराधार विक्रम, कर्मकर्म भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ. व. ०७४/०७५

हजारमा

वैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विषयकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लभान्वित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला			
												मिछिडिए	अन्य	मिछिडिए	अन्य		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
		देवकोटा पार्क निर्माण गर्ने कार्य मे.न.पा. ६	वटा	१	२०००								३०	३०	३२	३२	
		मिनी माउण्टेन निर्माण गर्ने कार्य मे.न.पा. २	वटा	१	५००								१४	२५	२०	३०	
		वैकल्पिक योजनाहरू															
		शान्ती बाटी पार्क संरक्षण मे.न.पा. ८	वटा	१									१५	२३	१७	२५	
		शहिद दशरथचन्द्र मा.वि. हाता भित्र चिल्ड्रेन पार्क निर्माण गर्ने कार्य मे.न.पा. १३	वटा	१									३०	३०	३२	३२	
		चारआली आईतवार बजार व्यवस्थापन मे.न.पा. १३	वटा	१	१५००								१४	२५	२०	३०	
		सर्ली बजार व्यवस्थापन ईटामडा मे.न.पा. ७	वटा	१	३००								१५	२०	१७	२८	
		काकरभिट्टा भानुदेल मासु बजार व्यवस्थापन तथा कम्पाउण्ड वाल निर्माण गर्ने कार्य मे.न.पा. ६	वटा	१	६००								२५	५५	३०	५७	
		बौद्धमोड बजार टहरा निर्माण तथा बजार व्यवस्थापन गर्ने कार्य मे.न.पा. ३	वटा	१	२५०								१५	४८	१६	३२	
		गाडामाल्ली बजार व्यवस्थापन गर्ने कार्य मे.न.पा. १	वटा	१	२५०								२५	४५	२२	४३	
		बडा नं. ४ राईसिंह बजार टहरा/बद्यशाला निर्माण तथा जग्गा संरक्षण गर्ने कार्य मे.न.पा. ४	वटा	१	५००								१३	२५	१५	२६	
		बडा नं. ९ को गोसखान जग्गा संरक्षण गर्ने कार्य मे.न.पा. ९	वटा	१	८००								२५	१५	१५	२६	

अनुसूची १७
कार्याधिकारीको रूपमा रहेको उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
ईटामडु, झापा
१ नं. प्रदेश, नेपाल
पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

हजारमा

बैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विषयवस्तुको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लामाभन्तिन जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		परिणाम	खर्च	पुरुष			महिला	
										मिछिडिए			अन्य	मिछिडिए		अन्य	मिछिडिए
				१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११		१२	१३
		वेसी बजार टहरा निर्माण मे.न.पा. ३	बटा	१	२००	१	६०	१	१०	११	१२	१३	२३	४५	२५	५५	चातू
		विहीवारे हाट टहरा निर्माण मे.न.पा. १४	बटा	१	६००	१	१८०	१	१८०	१८०	१	१८०	१७	२३	१५	२५	चातू
		मे.न.पा. वैंडा नं. ५ नकलबन्दा अथुरो टहरा निर्माण गर्ने कार्य, मे.न.पा. ५ (सिमा क्षेत्र कार्यक्रम)	बटा	१	२४४१७४								१५	२५	१०	३०	
		सूर्योदय मार्ग कालोपत्रे गर्ने कार्य मे.न.पा. मे.न.पा. ५, ६ (सिमा क्षेत्र कार्यक्रम)	मी.		१०७००								११	४५	१५	५०	
		निन्दा नदि नियन्त्रण मे.न.पा. १५	हे./मी.	८५	१७००								४५	२५	३५	३०	
		बासवारी पिकनिक स्पट बृथवारे जाने बाटोमा कर्मेट निर्माण मे.न.पा. ११	बटा	१	७००	१	२१०	१	२१०	२१०	१	२१०	१५	३५	२०	४०	चातू
		हूलाकी मार्ग भट्टराईको घर छेक बाटोमा कर्मेट निर्माण मे.न.पा. ११	बटा	१	४००	१	१२०	१	१२०	१२०	१	१२०	१०	५०	१५	५४	चातू
		बालाजी पश्चिम हनुमान मन्दिर जाने बाटोमा मे.न.पा. १० फलामे पुल	बटा	१	५००	१	१५०	१	१५०	१५०	१	१५०	२५	३५	२०	४०	चातू
		तल्लो तिरीङ केवल खोलामा कर्मेट निर्माण मे.न.पा. १	बटा	१	१०००								१५	४५	२०	३५	
		खमारे खोल्सी कर्मेट निर्माण मे.न.पा. ३	बटा	१	१०००	१	३००	१	३००	३००	१	३००	२५	३०	२३	३५	चातू
		आदर्श मार्ग डेन निर्माण मे.न.पा.१२ रु.४००००००१०० र अथुरो सामुदायिक भवन सा.वि. आईजन ६ मे.न.पा.१२ रु.३००००००१००	बटा	१	७००								११	१५	१०	१८	

अनुसूची १७

कार्यविधिको रूपरेखाको उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित

मेचीनगर

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

ईटामडु, झापा

१ नं. प्रदेश, नेपाल

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भौतिक तथा वित्तिय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

हजारमा

वैसाख महिना

क.सं.	क्षेत्र	वियाकलापको विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
												पिछिडिए	अन्य	पिछिडिए	अन्य			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	
		पुरानो रिङ्गरोड बगान त्रिवेणी चोक पश्चिम खोलीमा कलभेट निर्माण मे.न.पा. ५	वटा	१	७००									१०	२५	११	२०	
		आपा मार्ग गा.वि.स. शाशिको पालामा वनेको कलभेट पुनः निर्माण मे.न.पा. ५	वटा	१	१०००									५५	२५	५६	२३	
		फूलभासा खोला धिमाल बस्ती छेऊ कलभेट निर्माण मे.न.पा. १३	वटा	१	५००									३५	४५	३६	५०	
		लक्ष्मी प्रा.वि. दक्षिण काली खोलामा फलामे पुल निर्माण मे.न.पा. ७	वटा	१	५००	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	२५	१२५	२५	१५०	चातु
		कृष्ण प्रा.वि. पश्चिम जोरसिमल जोडने सडकमा लालपुल निर्माण मे.न.पा. ७	वटा	१	१०००									१५	२३	१७	२५	
		साविक दूवागडी दुर्गा सापकोटाको घर छेऊ स्थाव कलभेट निर्माण मे.न.पा. १४	वटा	१	५००									४०	५५	३५	६०	
		यशोदा खतिवडाको घरछेऊ खोलसीमा कलभेट निर्माण मे.न.पा. १४	वटा	१	५००	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१	१५०	१७	२३	१५	२५	चातु
		वैकल्पिक योजनाहरू																
		रमेश आचार्यको घर दक्षिण कलभेट निर्माण मे.न.पा. १०	वटा	१	३००									२३	४५	२५	५५	
		कवर बस्ती अधुरो कलभेट निर्माण मे.न.पा. १०	वटा	१	१००									१७	२३	१५	२५	
		वडा नं. १५ मा २ स्थानमा कलभेट निर्माण मे.न.पा. १५	वटा	१	०									१५	२५	१०	३०	

क.सं.	क्षेत्र	विषयकालको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative	लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत			
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च		परिणाम	खर्च	पुरुष			महिला		
										मिछडिए			अन्य	मिछडिए		अन्य		
				१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११		१२	१३	१४
		सतिघट्टा मार्गबाट कैलास लिम्बूको पसल पश्चिम हेल्थपोष्ट हुदै उत्तर बाटो सम्म जोड्ने बाटोमा सतह ढल निर्माण मे.न.पा. ६	मी.	१८४	१५००	१८४	४५०	१८४	४५०	१८४	४५०	११	४५	४५	१५	१६	१७	१८
		सुवर्ण मार्गबाट रोसन अग्रवालको घर पश्चिम एकराज भेटवालको घर सम्म जोड्ने बाटोमा सतह ढल निर्माण मे.न.पा. ३ क्रसिङ्ग १ वटा	मी.	२९०	१५००२६	२९०	४५०	२९०	४५०	२९०	४५०	४५	२५	३५	३५	३०		
		भरत कोइरालाको घर दक्षिणबाट अरुणोदय जोडिङ्ग स्कुल हुदै दक्षिण पश्चिम बगानको बाटोमा जोड्ने बाटोमा सतह ढल निर्माण मे.न.पा. ६	मी.	९२	५००	९२	१५०	९२	१५०	९२	१५०	१५	३५	२०	४०			
		क्याप्टन यज्ञ बहादुर मार्ग पश्चिम साईडको सतह ढल निर्माण मे.न.पा. ६	मी.	२२६	१५००	२२६	४५०	२२६	४५०	२२६	४५०	१०	५०	१५	५४			
		सूर्योदय मार्ग ढाका होटेल छेऊ बाकी भाग सतह ढल निर्माण मे.न.पा. ६	मी.	६	१००	६	३०	६	३०	६	३०	२५	३५	२०	४०			
		कञ्चनजंगा टोल कनक मार्गको पश्चिम तर्फको साईडको सतह ढल निर्माण मे.न.पा. ७	मी.	१८५	१०००	१८५	३००	१८५	३००	१८५	३००	१५	४५	२०	३५			
		महेन्द्र राजमार्गबाट यज्ञराज प्रसाङ्को घर हुदै किरात याक्थुङ्ग चुम्लुङ्ग सामुदायिक भवन जाने बाटोमा पश्चिम साईडको सतह ढल निर्माण मे.न.पा. ७ र ८	मी.	२१४	१०००	२१४	३००	२१४	३००	२१४	३००	२५	३०	२३	३५			
		गोकूल मार्ग दक्षिण सरस्वती प्रा.वि. अगाडी सतह ढल निर्माण मे.न.पा. ७	मी.	८१	१५००	८१	४५०	८१	४५०			११	१५	१०	१८			
		शान्ती समाज टोल अर्न्तगत पर्ने बाटोमा सतह ढल निर्माण मे.न.पा. १०	मी.	२२६	१०००	२२६	३००	२२६	३००			१०	२५	११	२०			
		पिपल चौक पूर्व त्रिफला जाने बाटो उत्तरपट्टीको साईडको सतह ढल निर्माण मे.न.पा. १०	मी.	२५०	१५००							१३	२५	१५	२६			
		शहिद मार्ग पिपल चौक पूर्वपट्टी साईडको सतह ढल निर्माण मे.न.पा. १०	मी.	२१०	१२००							२५	१५	२८	१९			

अनुसूची १७
कार्याधिकारीको रूपमा रहेको उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
मेचीनगर
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
ईटामडा, झापा
न. प्रदेश, नेपाल

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भौतिक तथा वित्तीय/मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

वैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	विश्रालापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामाभित्त जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला			
												पिछिडिए	अन्य	पिछिडिए	अन्य		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
		दूर सञ्चार अगाडीको बाटोको पश्चिम पट्टी साईडको सतह ढल निर्माण मे.न.पा. ९, १०	मी.	९	५००								५५	२५	५६	२३	
		शह्रिद मार्गबाट राम जानकी मन्दिर पश्चिम हुदै टिमार्ई पुल जाने बाटोमा सतह ढल निर्माण मे.न.पा. ९	मी.	८३४	२०००	८३४	६००	८३४	६००	८३४	६००	३५	४५	३६	५०		
		धूलावारी साप्ताहिक बजार जाने बाटोमा सतह ढल निर्माण मे.न.पा. १०	मी.	९५	१०००								२५	१२५	२५	१५०	
		टिमार्ई भ्याली होराईजन जाने बाटोमा सतह ढल निर्माण मे.न.पा. १०	मी.	१०४	४००	१०४	१२०	१०४	१२०	१०४	१२०	१५	२३	१७	२५		चालू
		धार्इजन चौकबाट दक्षिण जाने बाटोमा सतह ढल निर्माण मे.न.पा. १४	मी.	११५	१०००	११५	३००	११५	३००	११५	३००	४०	५५	३५	६०		चालू
		निन्दा टोल राजमार्ग उत्तर रोयल निर्वाण पूर्व निन्दा बस्ती जाने बाटोमा सतह ढल निर्माण १०	मी.	१०	३००								१५	२३	१७	२५	
		चारआली चौक दक्षिण जाने बाटोको पूर्व पट्टीको साईडको सतह ढल निर्माण मे.न.पा. १३	मी.	१८०	२०००								४०	५५	३५	६०	
		चारआली चौक उत्तर जाने बाटोको पूर्व पट्टीको साईडको सतह ढल निर्माण मे.न.पा. १३	मी.										३०	३०	३२	३२	
		लिंला बस्ती जाने बाटोमा बाकी भाग बाटोमा सतह ढल निर्माण मे.न.पा. ९	मी.	१३९	५००	१३९	१५०	१३९	१५०	१३९	१५०	१०	१५	११	१६		चालू
		हुलाकी मार्ग नारायण गैसीको घर हुदै पश्चिम गोसखान जाने बाटोमा सतह ढल निर्माण मे.न.पा. ६	मी.	१०३	७००	१०३	२१०	१०३	२१०	१०३	२१०	४५	१०५	४०	११०		चालू
		भानु टोल (तल्लो) राजकुमार पराजुलीको घर हुदै बगान भान्सा खोला जाने बाटोमा सतह ढल निर्माण मे.न.पा. ६, ७	मी.	२०७	१०००	२०७	३००	२०७	३००	२०७	३००	३०	३०	३२	३२		चालू

क्र.सं.	क्षेत्र	विधायकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामाभित जनसंख्या				कैफियत	
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला			
												मिछडिए	अन्य	मिछडिए	अन्य		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
		सालघारी मार्ग प्रेम राईको घर अगाडी पट्टीको बाटोमा सतह ढल निर्माण मे.न.पा. ६	मी	२११	१०००	२११	३००	२११	३००	२११	३००	१४	२५	२०	३०	चातू	
		खुम्बुटार सतह ढल मे.न.पा. ३	मी.	१	१३००	१	३९०	१	३९०	१	३९०	१५	२०	१७	२८	चातू	
		वैकल्पिक योजनाहरू															
		हेल्थपोष्ट जाने बाटोमा ड्रेन निर्माण मे.न.पा. १०	मी.										१५	४८	१६	३२	
		टिका तिम्सनाको घर पश्चिम जाने बाटोमा मे.न.पा. ९	मी.										२५	४५	२२	४३	
		प्रगति टोल मे.न.पा. १०	मी.										१५	३५	२०	४०	
		निन्दा नदि नियन्त्रण मे.न.पा. ३ तिम्सिने	मी.	५६	५००	५६	१५०	५६	१५०	५६	१५०	१०	५०	१५	५४	चातू	
		निन्दा नदि नियन्त्रण मे.न.पा. ३ काडे	बटा	५०	५००	५०	१५०	५०	१५०	५०	५०	२५	३५	२०	४०	चातू	
		निन्दा नदि नियन्त्रण मे.न.पा. ३ त्रिमार्ग पश्चिम	मी.	१०५	९००	१०५	२७०	१०५	२७०	१०५	२७०	१५	४५	२०	३५	चातू	
		निन्दा नदि नियन्त्रण मे.न.पा. १ तिरीङ, दोभान, पाटापूर, देवीगञ्ज	बटा	१०३	९००	१०३	२७०	१०३	२७०	१०३	२७०	१०	१५	९	१०	चातू	
		हडिया नदि नियन्त्रण मे.न.पा. ११ र १२ मंगली पूर्व, पूल उत्तर पूर्व बगान, विक्रम खरेलको घर उत्तर	हे./मी.	७५	७००								१०	५०	१५	५४	
		मे.न.पा. बडा नं. ४ न.पा. जगना संरक्षण राईसिङ्ग नदि नियन्त्रण गर्ने कार्य, मे.न.पा. ४	हे./मी.	३५	३००								१५	३५	२०	४०	
		निन्दा नदि नियन्त्रण मे.न.पा. १५ ज्यामिरगडि, खवास गाउ पूर्व, हेदलुवारी, फडानी	हे./मी.	९५	१५००								१४	२५	१०	३०	
		टिमार्ड नदि नियन्त्रण मे.न.पा. ९ (नैनी खाल)	हे./मी.	८०	७००								२३	४५	२०	५०	

क्र.सं.	क्षेत्र	प्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछिडिए	अन्य	पिछिडिए	अन्य	
१	२	३	४	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
		मे.न.पा. ९ गोशखान पश्चिम पुल मर्मत तथा टिमाई नदि नियन्त्रण गर्ने कार्य (समस्त सम्भार कोष शिर्षकबाट खर्च हुने)	हे./मी.	२५	३००							१०	१५	९	१०	
		मे.न.पा. १० राजमार्ग टिमाई पुल उत्तर नदि नियन्त्रण गर्ने कार्य (समस्त सम्भार कोष शिर्षकबाट खर्च हुने)	हे./मी.	८५	१०००							५५	७५	५६	८५	
		पालिया नदि नियन्त्रण राजमार्ग पुल उत्तर दक्षिण मे.न.पा. ७, ८ (जि.स.स. अफाबाट माग हुने रकमबाट)	हे./मी.	८७	१०००							१५	१५	१६	२०	
		वडा नं. १४ वडा कार्यालय उत्तर दक्षिण हडिया नदि नियन्त्रण मे.न.पा. १४ (जि.स.स. अफाबाट माग हुने रकमबाट)	हे./मी.	४५	५००							३५	७५	४०	८०	
		वडा नं. ७ माईति नेपाल जाने बाटोमा पर्ने पालिया नदि नियन्त्रण मे.न.पा. ७ (जि.स.स. अफाबाट माग हुने रकमबाट)	हे./मी.	२३	३००							३५	५५	४०	५६	
		वडा नं. ७ मानव धर्म भवन पश्चिम दक्षिण निन्दा नदि नियन्त्रण मे.न.पा. ७ (जि.स.स. अफाबाट माग हुने रकमबाट)	हे./मी.	४५	५००							१५	३५	१८	४०	
		वैकल्पिक योजनाहरु														
		राजवैनी मे.न.पा. ८	हे./मी.									१५	२६	१४	३५	
		हडिया नदि नियन्त्रण मे.न.पा. १४	हे./मी.									२५	४५	३५	४८	
		डिगेन प्रा.वि. मानसि राजवंशी हडिया खोला नियन्त्रण मे.न.पा. १४	हे./मी.									२५	५५	२९	५९	
		टिमाई नदि नियन्त्रण मे.न.पा. १०	हे./मी.									३५	५५	३०	५०	
		काकरभिट्टा पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने कार्य मे.न.पा. ६	वटा	१	८९१७३७	१	२७०	१	२७०	१	२७०	४५	२३५	५०	२३०	चातु

अनुसूची १७.२

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

संग सम्बन्धित
एकिकृत सूचना मूलक प्रगति प्रतिवेदन
मेचीनगर नगरपालिका
मासिक प्रगति विवरण

आर्थिक वर्ष ०७४/०७५

रकम रु. हजारमा बैसाख महिना

१. स्थानीय भौतिक पूर्वाधार

विवरण	ईकाई	निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन गरिएको मासिक अवधिको	प्रगति(निर्माणाधिन)	आयोजनामा हालसम्म भएको खर्च रु.	लाभान्वित जनसंख्या
सडक					
ट्रयाक खोल्ने/कच्ची	कि.मी.				
ग्राभेल/स्तरवृद्धि तथा ग्राभेल	कि.मी.	५१००/६६७७१	सम्पन्न निर्माणधिन	३१०८	१२५३
पक्की/कालोपत्रे/कल्भर्ट	मी.	१२०९७/१७८९	निर्माणधिन	३६४४	३३९२
कालोपत्रे	कि.मी.				
मर्मत संभार/सडक	कि.मी./वर्ग मी.				
पूल	वटा				
मर्मत पूल	वटा				
कल्भर्ट	वटा	१०	निर्माणधिन	५९९	१३०
मोटेरेवल पूल	वटा				
ह्यूमपाईप	वटा	१०२	निर्माणधिन	२१०	१८०
	मी.				
कसिङ्ग स्ल्याब	वटा				
सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण:					
सिंचाइ(ईनार बॉरीङ्ग)	तारजाली/हेक्टर				
नदी नियन्त्रण/तटबन्ध	तारजाली/हेक्टर				
विद्युत/लघु जलविद्युत तथा बैकल्पिक उर्जा					
विद्युत पोल	वटा				
विद्युत विस्तार तार	मी.				
ट्रान्सफरमर	वटा/के.वी.				
माइक्रो हाईड्रो	वटा				
सौर्य उर्जा जडान सोलर	वटा				
खानेपानी तथा सरसफाई					
खानेपानी धारा वितरण	वटा				
खानेपानी ट्यूबेल वितरण	वटा				
ईनार डिप बॉर्डिङ्ग	वटा	७			
सरसफाई:					
सडक सतह ढल	मी.	३१४३	निर्माणधिन		

अनुसूची: १७२

कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र दफा ३९ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) र उपदफा (६) को खण्ड (क)

संग सम्बन्धित

एकिकृत सूचना मूलक प्रगति प्रतिवेदन


मेचीनगर नगरपालिका


मासिक प्रगति विवरण


आर्थिक वर्ष ०७४/०७५

रकम रु. हजारमा बैसाख महिना

सौचालय	वटा				
सौचालय मर्मत	वटा				
बन तथा वातावरण					
बन	वटा				
वातावरण	वटा				
भवन:	वटा				
विधालय भवन/सामुदायिक भवन कम्पाउण्ड वाल	मी.				
सामुदायिक भवन महिला	वटा				
नगरपालिका वडा कार्यालय भवन	वटा	२/२	निर्माणधिन/सम्पन्न	५४६८	
स्वास्थ्य चौकि भवन	वटा				
अन्य (बजार टहरा) संख्यामा	वटा				
शिक्षा तथा संस्कृति					
गेट बिउटिफिकेशन (Beautification of Entrance) UGDP-ETP	वटा				
खेलकूद	वटा				
धार्मिक तथा पूरातात्विक स्थलको संरक्षण तथा निर्माण	वटा				
अन्य					
पार्क चिल्ड्रेन	वटा				
बस टर्मिनल/बसपार्क	वटा	१	सम्पन्न	२२७६७४	८४५




सन्तनियार



प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
पुर्वातम सुवेदी

अनुसूची १७
कार्यविधि को दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संग सम्बन्धित

पुर्वाधार विकास प्रवर्द्धनार्थक कार्यक्रमको समीक्षा तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

हजारमा

बैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	त्रियाकलापको विवरण	ईकार्ड	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लाभान्वित जनसंख्या				कैफियत		
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला				
												पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग	पिछडिएको वर्ग	अन्य वर्ग			
१	२	स्वास्थ्य विभाग कार्यक्रम	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
१७		डा) खुल्ला विसमुक्त क्षेत्र कार्यक्रम	वटा	१	५०											३५	२६	
१८		सडक स्तरवृद्धि तथा ग्रावेल	वटा	१	५००	६७	१५०	६७	१५०									चालू
१९		इन्धन (सडक) समेत	वटा	१	४००													
२०		विद्युत विस्तार नकलबन्दा, बरपिपल,रमाइलो गाउ,बद्री टोल,गैरीगाउ पश्चिम प्रगति, पुर्व प्रगति मेची डाडा, बर्मेलीटोल, भानू टोल	वटा	१०	१४००													
		बडा नं. २																
		मोट मन्दिर संरक्षण			३००													
		क) किरात घाघोल्या सुनिमा पारहांग सोलाङ गाउ	वटा	१										१५	३५	२०	४०	
		ख) किरात माइहिम साम्यो चौक गाडागल्ली	वटा	१										१४	२५	१०	३०	
		ग) शिवपाञ्चायन मन्दिर	वटा	१										२३	४५	२०	५०	
		घ) भुकुटी शिवालय मन्दिर	वटा	१										१०	१५	९	१०	
		ङ) दुर्गा मन्दिर	वटा	१										१०	४०	१५	५४	
		च) काडे चर्च बरपिपल चर्च	वटा	१										१०	१५	१५	१६	
		छ) दीपज्योति मन्दिर	वटा	१										५५	७५	५६	८५	
२		सामुदायिक विद्यालय			१५०													
		क) कृष्ण प्रा. वि	वटा	१														
		ख) मेजस उ.मा.वि.	वटा	१														
		ग) भानु उ.मा.वि.	वटा	१														
३		लक्षित कार्यक्रम	वटा	१														

लक्षित अवधिकृत
०२/०८/२०७३
के.रा.सि.सि.स.

सामुदायिक विकास अधिकृत
सुर्खेत नगरपालिका कार्यालय
पुर्खोत्तम सुवेदी
पञ्चासकीय अधिकृत

अनुसूची १७
कार्यविधिको दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) संशोधन
मन्त्रालय, नगरपालिका कार्यालय
इटहरी, नेपाल
१ नं. प्रदेश, नेपाल
१ नं. उपमहानगरपालिका, इटहरी

पुर्वाधार विकास प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमको मासिक तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

वैसाख महिना

क.सं.	क्षेत्र	क्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लामाचित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
		ख) बडा बालमैत्री शासन	बटा	१	३००							१५	४५	१३	४०	
		ग) बाल उद्यान	बटा	१	३००							१५	२६	१४	३५	
		घ) बाल क्लब खेलकूद सामग्री	बटा	१	५०							२५	४५	३५	४८	
		ड) बालविकास केन्द्र सामग्री	बटा	१	५०							२५	५५	२६	५६	
		च) बडास्तरीय बाल खेलकूद	बटा	१	१००							३५	५५	३०	५०	
		छ) अन्य कार्यक्रम	बटा	१	१००											
		क) महिला सीप विकास	बटा	१	१००									२०	३०	
		ख) महिला क्षमता विकास	बटा	१	१००		१	३०	१	३०				१०	३०	
		ग) सोलार बत्ती तथा चूल्हो	बटा	१	२००									१५	१६	३०
		घ) महिला हिसा विरुद्ध सचेतना	बटा	१	१००									१०	३५	
		ड) खुला हिसामुक्त अभियान	बटा	६७	३००	६७	१०	६७	१०	६७	१०			२५	१६	२९
		टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन	बटा	१	१००									४५	३०	४२
		क) धार्मिक, सांस्कृतिक संरक्षण	बटा	१	३००									१५	४९	२०
		ख) सीप विकास तालिम	बटा	१	३००									५५	५०	८०
		ग) दलित समुह कार्यक्रम	बटा	१	१००		१	३०	१	३०				१५	५५	१८
		घ) अपांग अनाथ सहयोग कार्यक्रम (नेपाल राष्ट्रिय अपाङ्ग पुनस्थापन समिति)	बटा	१	१००									४५	४०	३५
		ड) जेष्ठ नागरिक सम्मान	बटा	१	५०									३५	४०	५०
		च) सीमान्तकृत लोपोन्मुख समुह	बटा	१	१००									१५	२०	३०
		छ) विपन्नका लागि लुगा वितरण	बटा	१	२००									१५	१८	४०
		ज) स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम	बटा	१	१००									१८	२०	४०
		क) भाषा साहित्य विकास	बटा	१	१००		३०	१	३०	३०	३०			५५	४२	५३

अनुसूची १७.
कार्यविधि को दफा ३६ का उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित
नेपाल सरकार नगरपालिका कार्यालय
काठमाडौं, नेपाल
प्रदेश, नेपाल

पूर्वाधार विकास प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमको आर्थिक तथा वित्तिय मासिक प्रगति प्रतिवेदन

आ.व. ०७४/०७५

हजारमा

बैसाख महिना

क्र.सं.	क्षेत्र	प्रियाकलापको विवरण	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य		मासिक लक्ष्य		मासिक प्रगति		प्रतिवदन अवधि सम्मको प्रगति Cumulative		लभान्वित जनसंख्या				कैफियत
				परिणाम	बजेट	परिणाम	बजेट	परिणाम	खर्च	परिणाम	खर्च	पुरुष		महिला		
												पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	पिछिडिएका वर्ग	अन्य वर्ग	
१	२	३	४	५	६	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
		ख) संस्कार, संस्कृति संरक्षण तथा जनार्ण बडा नं. ३	वटा	१	१००							१७	२३	१५	२५	
१		बालबालिका प्रोफायल निर्माण	वटा	१	१००							११	४५	१५	५०	
२		जनता मा.वि. घेराबारा निर्माण	वटा	१	१५०	१	४५	१	४५	१	४५	१५	२५	३५	३०	
३		बलभद्र नि.मा.वि. र सरस्वती मन्दिर निर्माण	वटा	१	१५०	१	४५	१	४५	१	४५	१५	३५	२०	४०	
४		नवयुगती नि.मा.वि. कक्षा सुधार कार्यक्रम	वटा	१	२००	१	६०	१	६०	१	६०	१०	५०	१५	५४	
५		बडाखाल खानेपानी आयोजना मर्मत सम्भार	वटा	१	१८०							२५	३५	२०	४०	
६		बिपन्न बस्ती पशुपालन घुरा मिरिबन्ध	वटा	१	१००	१	१००	१	१००	१	१००	१५	४५	२०	३५	सम्पन्न
७		खेलकूद कार्यक्रम संचालन विभिन्न स्थानमा	वटा	१	१००									२०	३५	
८		टोल विकास संस्था गठन र परिचालन	वटा	१	१२०									१५	२०	
९		खल्ला दिशामूक्त कार्यक्रमका लागि रिड र पेन खरिद	वटा	५६	५०२	५६	१५०	५६	१५०	५६	१५०			१९	२५	चालू
१०		जनचेतना मूलक महिला गोष्ठी	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०			१५	३६	
११		इनार, टुबेल निर्माण सावित्रा, टिकेन मेचे, मोटे राई, देशभक्त मेचे, कत्तान गाढ, धिमाल गाढ	वटा	१	१००									१३	४५	
१२		डाँडागाढ जागृती युवा क्लब सामुदायिक भवन	वटा	१	२००	१	६०	१	६०	१	६०			२३	३५	
१३		लिम्बूटार महिला समूह बाछा पालन	वटा	१	१००	१	३०	१	३०	१	३०			१६	२०	
१४		नेवारी सामुदायिक भवन (नेवारी टोल)	वटा	१	२०१	१	६०	१	६०	१	६०			३५	३०	
१५		जेठु नारिक सम्मान कार्यक्रम	वटा	१	१००											
१६		दलित अग्रो भवन निर्माण कार्यक्रम	वटा	१	१००							१०	५०	१५	५४	
१७		अपांग परिव्य पत्र वनाडन सहयोग	वटा	१	१००							२५	३५	२०	४०	
१८		दोकान डाँडा मन्दिर घेराबारा	वटा	१	१५०	१	४५	१	४५			१५	४५	२०	३५	

०७४

०७४

सामुदायिक विकास अधिकारी
नगर, नगरपालिका कार्यालय
काठमाडौं, नेपाल